

项目综合 - 支持 #1870

支持 # 1774 (已发货): 北京首铁天佑科技有限公司 OM-20180913-5 (薛智垚)

北京首铁天佑科技有限公司 OM20181029-05 (薛智垚)

2018-10-30 14:38 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 20 2 工业漏油器 OM-C2 台 20 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 80 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 20 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 60 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 20 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 20 8 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 22 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 20 10 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 20 11 出门按钮 OM-ACC-A118 个 20 12 IC卡 OM-ACC-A120 张 200 13 红外探测器 OM-ACC-A100 个 20 14 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 20 15 串口摄像机 OM-VID-A100 台 20 16 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 20 一、款项:已支付 二、发货时间:2018.10.31 三、技术部分:正常 四、收货地址及收货人:收货地址:河北省沧州市肃宁县肃宁镇时代花园北区二排别墅最西边 收货人:任响雷 电话: 187 3177 0632 五、快递方式:默认快递

历史记录

#1 - 2018-10-31 11:55 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 20

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16/17/18/19|| |_.2|三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26|| |_.4|漏水|ttySP4|36-40|36|| |_.6|空调控制器|ttySP4|41-45|41|| |_.15|烟雾探测器|DI1|||| |_.16|红外探测器|DI2||||

#2 - 2018-10-31 11:56 - 王小京

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 omAppPost 已添加

#3 - 2018-10-31 17:09 - 李玲

- 指派给 从 李玲 变更为 李军海

1.货已领,技术已完成检测。2.先发第一批货(一半)。西安发:1.智慧机房主机 OM-A6 X300 10台 2.红外探测器 OM-ACC-A100 10个 货发百世快运10968243705 3.其余南宁发货,货发韵达:3102075349897 3102075349898 3102075349899。
4.主机SN:A0711184A082/A088/A148/A073/A098/A171/A140/A085/A168/A092

#4 - 2018-11-05 11:28 - 李玲

第二批货出库发货(项目已完成发货) 1.货已领,技术已完成检测 2.西安发智慧机房主机 OM-A6 X300 10台 IC读卡器 OM-ACC-A117 5个 货发百世快运1107 068 2103 3.其余南宁发货,货发韵达:3102075349958 3102075349960 3102075349959 3102075349971 3102075349970
4.主机SN:A0711184A126/121/169/128/138/089/157/103/060/179

#5 - 2018-11-05 11:44 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成 从 20 变更为 50

- 1.项目由杜小栋 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
- 3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#6 - 2018-11-05 11:55 - 李军海

- 文件 1.0.16.1_bjst-1.0.0版本说明.docx 已添加

客户已收到货，技术联系人任工：18731770632 项目情况如下：

- 1.定制集中平台，目前客户需求功能已经更新测试，平台安装在阿里云上，已部署好1个试点
- 2.新订单20套设备，杜小栋负责指导安装，及设备部署到云平台；萤石云视频部署到平台参考附件文档的操作；客户远程阿里云平台信息：远程服务器IP（远程桌面）：47.93.24.70 用户名：administrator 密码：Stty2012. 远程集中平台：http://47.93.24.70/login/login/index/ 用户名：admin 密码：admin 海康萤石云账号：15531709748 密码：bjstty0000

#7 - 2018-11-05 17:29 - 杜小栋

已联系客户

#8 - 2018-11-07 17:30 - 杜小栋

指导用户在内网搭建集中平台

#9 - 2018-11-22 09:31 - 李军海

- 文件 北京首铁集中平台电子地图功能修改1109.docx 已添加

- 文件 1、测试发现问题1115.doc 已添加

- 文件 1.0.16.1_bjst-1.0.0版本说明.docx 已添加

- 文件 安装说明.docx 已添加

- 文件 迈世vpn搭建教程.docx 已添加

- 文件 密码信息.txt 已添加

#10 - 2018-12-07 16:54 - 杜小栋

一台主机已经与云平台已配置完成

#11 - 2018-12-17 17:32 - 杜小栋

配置4g路由器发现云平台vpn不能大于10就无法连接 需核实

#12 - 2018-12-18 11:28 - 杜小栋

vpn大于10不能连接的问题已解决 配置过程在云服务器配置较低，会出现死机情况，会造成vpn无法连接 建议升级

#13 - 2018-12-18 17:21 - 杜小栋

10台vpn主机已配置完成

#14 - 2018-12-20 10:12 - 李季祯

- 主题 从 北京首铁天佑科技有限公司 OM20181029-05 变更为 北京首铁天佑科技有限公司 OM20181029-05（薛智垚）

#15 - 2018-12-20 16:07 - 杜小栋

5台vpn已添加完成

#16 - 2018-12-21 17:02 - 杜小栋

2台主机已上传数据至云平台

#17 - 2020-01-10 14:48 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

#18 - 2021-01-25 14:00 - 杜小栋

- 描述 已更新。

- 指派给 从 杜小栋 变更为 薛智垚

文件

dbCfg.db3	57 KB	2018-10-31	王小京
omAppPost	177 KB	2018-10-31	王小京
1.0.16.1_bjst-1.0.0版本说明.docx	278 KB	2018-11-05	李军海
北京首铁集中平台电子地图功能修改1109.docx	289 KB	2018-11-22	李军海
1、测试发现问题1115.doc	861 KB	2018-11-22	李军海
1.0.16.1_bjst-1.0.0版本说明.docx	278 KB	2018-11-22	李军海
安装说明.docx	39.6 KB	2018-11-22	李军海
迈世vpn搭建教程.docx	437 KB	2018-11-22	李军海
密码信息.txt	257 Bytes	2018-11-22	李军海