

项目综合 - 支持 #1880

天津市珍信科技发展有限公司 OM20181102-05 (薛智垚)

2018-11-05 13:55 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	75%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 声光报警器 OM-D2 台 1 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 30 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 5 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 2 6 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 6 4 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B601/20 根 5 5 区域漏水检测电缆-25M OM-LDA-B601/25 根 11 6 区域漏水检测电缆-30M OM-LDA-B601/30 根 3 一、款项: 已支付 二、发货时间: 2018.11.6 三、技术部分: 正常 四、收货地址及收货人: 收货地址: 天津市南开区西湖道博雅轩人才公寓3-1-1202, 联系人: 高文静, 电话: 13802146650 五、快递方式: 顺丰到付			
子任务:			
支持 # 1909: 天津市珍信科技发展有限公司 OM20181113-03 (薛智垚)			调试中
支持 # 1915: 天津市珍信科技发展有限公司 OM20181115-05 (薛智垚)			已发货

历史记录

#1 - 2018-11-05 14:13 - 薛智垚

注意: 发货时, 给客户配一个“485转USB模块”现场需要修改漏水控制器的地址

#2 - 2018-11-06 16:00 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_1|区域漏水|ttySP3/ttySP4||16-35/36-45|]

#3 - 2018-11-07 16:34 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.西安发货, 货发顺丰445 288 152 391 3.主机SN: A0711184A084

#4 - 2018-11-09 16:31 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为苏正成

- % 完成 从 10 变更为 50

#5 - 2018-11-14 09:43 - 李季祯

- 主题从天津市珍信科技发展有限公司 OM20181102-05 变更为天津市珍信科技发展有限公司 OM20181102-05 (薛智垚)

#6 - 2018-11-15 10:00 - 李玲

- 指派给从苏正成变更为李军海

1.由于主机存在问题, 按要求更换 2.货已领, 技术已完成检测 3.货发顺丰: 290988149905 4.主机SN: A0707183A485