

项目综合 - 支持 #1894

深圳市安盈科技有限公司 动环监控 合同编号：OM20181108-1 辛桂明

2018-11-08 10:34 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-11-08
优先级:	高	计划完成日期:	2018-11-22
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 UPS监控 定制 套 1 合同已签, 款已到账, 今天发货 发货要求: 将软件logo改为安盈的logo, 不需要贴型号标贴 甲方提供的交货地址: 深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B310 收货人: 张留杰 联系方式: 18123797458 调试指导联系人跟收件人联系就行 附件请查看UPS通讯协议, 请安排接入			

历史记录

#1 - 2018-11-09 09:27 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.货发韵达: 3102120432993 3.主机SN: A0711184A072

#2 - 2018-11-12 14:22 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为50

1.项目由王慧负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传

#3 - 2018-11-14 09:00 - 李军海

- 指派给从王慧变更为韦士飞

协议需要重新开发, 请知悉!

#4 - 2018-11-14 16:08 - 韦士飞

协议中显示UPS一个读取指令会返回多次数据。需调试检查数据返回具体情况后再确定接入方式。

#5 - 2018-11-27 10:02 - 杜小栋

- 文件 数据.txt 已添加

#6 - 2018-11-29 11:36 - 韦士飞

协议已接入。文件位置: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-深圳市安盈科技有限公司#1894

#7 - 2018-11-29 15:42 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

- % 完成从50变更为60

#8 - 2018-12-25 17:40 - 杜小栋

- 文件 Demo1.txt 已添加

返回数据大于256了 详细看文档

#9 - 2018-12-26 11:35 - 杜小栋

- 文件 shuju.txt 已添加

#10 - 2018-12-26 11:48 - 杜小栋

- 文件 1.png 已添加

#11 - 2018-12-26 11:50 - 杜小栋

- 文件 shuju.txt 已添加

#12 - 2018-12-26 11:50 - 杜小栋

- 文件 已删除 (shuju.txt)

#13 - 2018-12-26 13:43 - 韦士飞

已更新

#14 - 2018-12-26 15:51 - 杜小栋

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 李军海 变更为 辛桂明

- % 完成 从 60 变更为 100

ups已调试完成

#15 - 2019-01-07 14:17 - 辛桂明

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

1023538 XCP Compliance DocumentFor Powerware 9355 Family.doc-revHEAD.51306.pdf	51306 KB	2018-11-08	辛桂明
数据.txt	2.44 KB	2018-11-27	杜小栋
Demo1.txt	424 Bytes	2018-12-25	杜小栋
1.png	80.3 KB	2018-12-26	杜小栋
shuju.txt	4.92 KB	2018-12-26	杜小栋