

项目综合 - 支持 #1907

廊坊市博朋计算机技术开发有限公司（河北辰浩）（杜锦峰）

2018-11-12 11:22 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2018-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
产品清单 序号 品名 型号 单位 数量 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 报警主机 OM-B4 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 接入设备：对应硬件：智慧机房主机 OM-A6 T100 对应硬件：报警主机 OM-B4 配电检测模块 定制（电量仪接入） UPS检测模块 定制 精密空调检测模块 定制 对应硬件：温湿度传感器 OM-TH-B801 对应硬件：区域漏水检测器 OM-LDA-B801 对应硬件：烟雾探测器 OM-ACC-A101 对应硬件：单门门禁控制器 OM-ACC-A111 网络状态检测模块（pingIP） 要求：界面信息定制 产品定制信息： 公司名称：河北辰浩慧智网络科技有限公司 公司地址：河北省廊坊市广阳道建业大厦1506室 联系电话：0316-2090488 收件信息：甲方提供的交货地址：河北省故城县故城农村信用联社。 收货人：曹龙朔 联系方式：15076677257 UPS和精密空调品牌型号见附件：			

历史记录

#1 - 2018-11-12 11:23 - 农能艺

- 指派给 被设置为 李玲

#2 - 2018-11-12 14:06 - 李玲

- 指派给 从 李玲 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.发货点西安。货发德邦795 7308 028 3.主机SN：A0908181B060

#3 - 2018-11-12 16:45 - 农能艺

货客户已签收，约定的是周三上午10点左右开始安装。地址同收货地址。

#4 - 2018-11-12 21:38 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 李军海 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 50

项目由王小京负责技术指导，预计本周三11月13号出差指导项目，请知悉！

#5 - 2018-11-13 09:51 - 农能艺

- 文件 YD2040 通讯协议.pdf 已添加

协议 UPS为科华FR-VK1B602,厂家不直接给协议，正在跟最终用户协调。（4008089986）精密空调为爱默生-DME12MHP1(4008876510) 电量仪为雅达电子YD2040，协议见附件。

#6 - 2018-11-14 09:10 - 韦士飞

《YD2040通讯协议.pdf》协议与 雅达 YD2037 电表 协议兼容。编号：256-19 OM-E-YD2037

#7 - 2018-11-14 09:41 - 李季祯

- 主题 从 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司（河北辰浩） 变更为 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司（河北辰浩）（杜锦峰）

#8 - 2018-11-19 09:40 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 90

项目安装调试完结。3D图需要绘制、门禁数卡器客户自购后期指导

#9 - 2018-11-19 16:00 - 王小京

- 文件 廊坊市.jpg 已添加

- 文件 廊坊市1.jpg 已添加

#10 - 2018-12-13 17:08 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王小京 变更为 农能艺

- % 完成从 90 变更为 100

#11 - 2018-12-26 09:19 - 农能艺

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

电量仪.jpg	5.45 MB	2018-11-12	农能艺
本单精密空调.jpg	5.6 MB	2018-11-12	农能艺
电量仪牌子.jpg	4.36 MB	2018-11-12	农能艺
现场设备-UPS.jpg	121 KB	2018-11-12	农能艺
后面即将签的单子中包含的UPS.jpg	5.62 MB	2018-11-12	农能艺
YD2040通讯协议.pdf	151 KB	2018-11-13	农能艺
廊坊市.jpg	1000 KB	2018-11-19	王小京
廊坊市1.jpg	1.16 MB	2018-11-19	王小京