

项目综合 - 支持 #1912

青海诺普信商贸有限公司 OM20181114-03 (薛智垚)

2018-11-14 14:19 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 35 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 16 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 37 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 110 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 111 出门按钮 OM-ACC-A118 个 112 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 13 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 114 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 15 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 UPS检测模块 定制 1 套 一、款项:已支付 二、发货时间:2018.11.16 三、技术部分:UPS协议后面上传。四、收货地址及收货人:收货地址:西宁市城西区西川南路41号14号楼4单元411室 收货人:李经理 联系方式:13997127779 五、快递方式:默认快递			

历史记录

#1 - 2018-11-19 09:21 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领,技术已完成检测 2.货发韵达:310212043337 3102120433338 3.主机SN:A0908181A104

#2 - 2018-11-19 14:05 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

1.项目由杜小栋负责技术指导,请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为:预计调试时间、现场是否具备调试条件等

3.项目调试结束后,请及时填写《技术部售后资料收集记录表》,并上传

#3 - 2019-01-11 16:06 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2019-07-24 10:21 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50变更为100

已联系客户 已完成

#5 - 2020-05-09 09:31 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚