

项目综合 - 支持 #1919

上海众达信息产业有限公司 合同编号：OM20181114-5 辛桂明

2018-11-20 10:57 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 36 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-30M OM-LDA-B601/30 根 18 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 110 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 个 111 出门按钮 OM-ACC-A118 个 112 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 113 红外探测器 OM-ACC-A100 个 114 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 115 UPS监控 定制 套 1 合同已签, 货款已打 按常规发货 今天发货2018年11月20日 甲方提供的交货地址: 上海市金山区石化北随塘河路108号 收货人: 池军 联系方式: 13918607489 安装调试指导直接跟收货人联系 UPS协议晚点客户提供后上传			

历史记录

#1 - 2018-11-20 15:28 - 杜小栋

[_序号|_类型|_接口定义|_数量|_地址|_备注|_1|温湿度传感器|ttySP3|1|16| |_2|三相市电|ttySP3|1|26| |_3|区域漏水|ttySP3|1|36| |_4|空调控制器|ttySP3|1|41| |_5|烟雾探测器|DI2|1| |_6|红外探测器|DI1|1| |_7|门禁控制器|网络|123316772| |_8|OM-B4电话报警器|ttySP0|1| |
备注: 其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#2 - 2018-11-20 15:28 - 杜小栋

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#3 - 2018-11-21 17:32 - 李玲

- 指派给 被设置为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.大部分西安发货, 货发韵达3102099633974,3102099633975 3.南宁发区域漏水检测电缆-30M OM-LDA-B601/30 根 1 货发韵达: 3102120433457 4.指纹密码一体机 OM-ACC-A803 由于库存不足, 后期发货。 5.主机SN: A0711184A071

#4 - 2018-11-21 17:37 - 辛桂明

- 文件 Upsmate(科士达SNMP网口传输协议内容定义).mib 已添加

UPS通讯接口协议已上传, 请安排处理

#5 - 2018-11-22 09:26 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 50

王小京 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#6 - 2018-11-24 10:25 - 李玲

- 指派给从 王小京 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.西安发货: 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 由于此前库存不足, 现完成发货 3.货发韵达: 3102099633994

#7 - 2018-11-30 09:18 - 李军海
- 指派给从李军海变更为杜小栋

杜小栋 负责这个项目跟进

#8 - 2018-11-30 15:31 - 杜小栋
已联系客户发送指导文档

#9 - 2018-12-14 13:54 - 王慧
\\192.168.3.160\可写\A9\patch-上海众达信息产业有限公司#1919 UPS已开发 编号4180

#10 - 2018-12-28 17:12 - 杜小栋
- % 完成从50 变更为90

常规项已调试完成 剩余ups待调试

#11 - 2019-01-03 17:01 - 杜小栋
- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明
- % 完成从90 变更为100

已调试完成

#12 - 2019-01-07 14:23 - 辛桂明
- 状态从调试中变更为完结

文件

dbCfg.db3	57 KB	2018-11-20	杜小栋
Upsmate(科士达SNMP网口传输协议内容定义).mib	64.7 KB	2018-11-21	辛桂明