

## 项目综合 - 支持 #1922

重庆市乾耀安防设备安装有限公司 合同编号：OM20181121-6（辛桂明）

2018-11-21 16:35 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2018-11-21
优先级:	高	计划完成日期:	2018-12-11
指派给:	王慧	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 9 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 2 10 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 11 蓄电池巡检仪1248 OM-BAT-A801 个 1 12 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 1 13 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 14 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 15 ups监控 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 明天发货2018-11-22日发货, 由于西安办事处没有48节蓄电池巡检仪, 客户又要求统一从一个地方发货, 所以统一从南宁总部发货 甲方提供的交货地址: 重庆市垫江县钟表产业园A栋 收货人: 陈经理 联系方式: 17749959777 安装调试指导直接跟收件人联系 UPS等客户提供后再统一上传			

### 历史记录

#1 - 2018-11-21 16:35 - 辛桂明

重庆市乾耀安防设备安装有限公司 合同编号：OM20181121-6 辛桂明

#2 - 2018-11-21 16:52 - 辛桂明

- 文件 雷诺士单相机通讯(1).pdf 已添加

UPS通讯协议已提供, 请安排接入, 客户预计下周一开始安装。

#3 - 2018-11-23 11:56 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.货发韵达: 3102162278601 3102162278602 3102162278603 3.主机SN: A0911199A003

#4 - 2018-11-26 11:42 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为30

已联系客户。

#5 - 2018-12-14 10:37 - 王慧

UPS 768-3

#6 - 2018-12-20 10:11 - 李季祯

- 主题从重庆市乾耀安防设备安装有限公司 合同编号: OM20181121-6 变更为重庆市乾耀安防设备安装有限公司 合同编号: OM20181121-6 (辛桂明)

#7 - 2019-01-14 15:30 - 王慧

暂不安装, 年后安装。

### 文件

