

## 项目综合 - 支持 #1925

廊坊市博朋计算机技术开发有限公司（河北辰浩）OM20181122-XA01（杜锦峰）

2018-11-23 09:42 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2018-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
品名 型号 单位 数量 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 报警主机 OM-B4 台 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 2 精密空调跟第一个合同相同 UPS客户到现场后发过来。款已付 甲方提供的交货地址：河北省深州市农村信用合作联社（长江西路273号）。 收货人：曹龙朔 联系方式：15076677257 以上产品均按照甲方要求定制成“慧视通”品牌。（与第一个合同相同）			

### 历史记录

#1 - 2018-11-23 15:32 - 农能艺

功能名称 数量 单价 金额 备注 监控主机 1 5280.00 5280.00 对应硬件：智慧机房主机 OM-A6 T100 配置管理 1 300.00 300.00 对应硬件：报警主机 OM-B4 配电监控 1 950.00 950.00 配电检测模块 定制（电量仪接入） UPS监控 1 950.00 950.00 UPS检测模块 定制 空调远程监控 1 950.00 950.00 精密空调检测模块 定制 温湿度监控 2 180.00 360.00 对应硬件：温湿度传感器 OM-TH-B801 配置管理 1 175.00 175.00 对应硬件：区域漏水检测器 OM-LDA-B801 烟感监控 2 40.00 80.00 对应硬件：烟雾探测器 OM-ACC-A101 配置管理 1 408.00 408.00 对应硬件：单门门禁控制器 OM-ACC-A111 配置管理 1 100.00 100.00 网络状态检测模块（pingIP） 今天发货

#2 - 2018-11-26 10:01 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102179876114/113/112 3.主机SN：A0908181B011 /A0910186A001

#3 - 2018-11-27 09:40 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

1.项目由王小京负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等  
3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#4 - 2018-11-27 12:25 - 农能艺

UPS品牌：恒康 型号：HK6KG/192 厂家电话：

#5 - 2018-11-27 17:03 - 农能艺

厂家说协议和科华UPS的协议一样，按照科华的协议来接入。

#6 - 2018-11-28 15:44 - 王小京

- % 完成从50变更为80

该项目一整套设备，除门禁客户未接外，其余设备安装调试结束。首页3D图绘制并上传

#7 - 2018-12-06 16:30 - 王小京

该项目一整套设备调试完毕

#8 - 2018-12-10 11:23 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王小京 变更为 农能艺

- % 完成从 80 变更为 100

#9 - 2018-12-20 10:10 - 李季祯

- 主题从 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181122-XA01 变更为 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181122-XA01 (杜锦峰)

#10 - 2018-12-26 09:19 - 农能艺

- 状态从 调试中 变更为 完结