

项目综合 - 支持 #1960

昆明豪迈电子科技有限公司 OM20181203-05 邓枢枫

2018-12-04 09:02 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 24 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 36 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 27 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 28 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 19 指纹密码刷卡一体机 (ID) OM-ACC-A802 个 110 出门按钮 OM-ACC-A118 个 111 ID卡 OM-ACC-A119 张 10 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 13 精密空调检测模块 定制 14 UPS检测模块 定制			

历史记录

#1 - 2018-12-04 09:04 - 邓枢枫

1、付款方式：一次性付款 2、发货时间：12月4号 下班前3、技术方面：常规 4、发货地址：云南省昆明市盘龙区环城北路233号城市之光A228 温禄生 13888624373

#2 - 2018-12-05 14:47 - 王小京

[_序号]_类型[_接口定义]_地址区间[_默认地址]_备注|[_1]温湿度传感器|ttySP3|16-25|16/17||[_2]三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26||[_3]漏水|ttyUSB0|36-40|36/37||[_4]烟雾探测器|DI1|2/3/4|||[_5]OM-B4电话报警器|ttySP0|||

#3 - 2018-12-06 10:56 - 韦士飞

《CM12 通讯协议.doc》与 艾默生DME3000/YDN23空调 协议兼容。编号：2057-0

#4 - 2018-12-06 18:25 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.大部分西安发货，货发韵达：3102179876200/201 3.其余南宁补发（指纹密码刷卡一体机（ID）OM-ACC-A802 个 1 ID卡 OM-ACC-A119 张 10），货发韵达：3102190398356 4.主机SN：A0711184A165

#5 - 2018-12-10 15:20 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0 变更为50

项目由王慧负责，请及时跟进项目！

#6 - 2018-12-13 14:29 - 王慧

UPS为电总协议，需开发

#7 - 2018-12-13 14:41 - 王慧

已联系客户，发送资料，近期安装

#8 - 2018-12-14 15:52 - 李军海
- 指派给从王慧变更为张定岩

张工，请安排时间开发《GP9335C各系列后台通讯协议.doc》，请知悉！

#9 - 2018-12-17 15:16 - 张定岩
协议已经接好，上传至：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-昆明豪迈电子科技有限公司#1960

#10 - 2019-01-10 13:59 - 邓枢枫
- 文件3D界面图.png已添加
- 指派给从张定岩变更为王慧

客户的软件界面做一个他们自己设备的3D界面图放上去

#11 - 2019-01-15 17:35 - 王慧
- 文件豪迈_.jpg已添加

#12 - 2019-01-16 16:01 - 王慧
- 文件豪迈3D.jpg已添加

#13 - 2019-01-18 18:24 - 苏正成
- 文件昆明豪迈电子科技有限公司.zip已添加
- %完成从50变更为70

客户设备包括UPS已正常，精密空调外挂机没有安装，暂时不能调试，估计要到年后

文件

CM12 通讯协议.doc	284 KB	2018-12-04	邓枢枫
GP9335C各系列后台通讯协议.doc	883 KB	2018-12-04	邓枢枫
3D界面图.png	69.2 KB	2019-01-10	邓枢枫
豪迈_.jpg	398 KB	2019-01-15	王慧
豪迈3D.jpg	400 KB	2019-01-16	王慧
昆明豪迈电子科技有限公司.zip	1.08 MB	2019-01-18	苏正成