

项目综合 - 支持 #1964

长春嘉诚信息技术股份有限公司 OM20181130-XA01 (杜锦峰)

2018-12-05 09:36 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2018-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 声光报警器 OM-D2 台 2 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 UPS检测模块 定制 2 已付款, 请尽快安排发货 甲方提供的交货地址: 长春市二道区经济技术开发区东南湖大路1066号, 长春海关缉私局 收货人: 刘坤 联系方式: 13104457722			

历史记录

#1 - 2018-12-05 09:36 - 农能艺

- 指派给 被设置为 李玲

#2 - 2018-12-05 15:54 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| [_1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16/17|] |[_2|空调控制器|ttyUSB0|41-45|41|]

#3 - 2018-12-06 11:03 - 农能艺

- 文件 UPS品牌型号.png 已添加

山特 3C20KS

#4 - 2018-12-06 18:21 - 李玲

- 指派给 从 李玲 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.西安发货 3.货发韵达: 3102179876203/202 4.主机SN: A0902185A041

#5 - 2018-12-10 15:33 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 李军海 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 50

王小京 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#6 - 2018-12-17 16:52 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 90

该项目常规设备及定制项UPS调试完成。剩余空调控制器未进行学习

#7 - 2018-12-19 13:50 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 王小京 变更为 农能艺

- % 完成 从 90 变更为 100

空调控制器已学习, 该项目整体调试完结。

#8 - 2018-12-20 10:10 - 李季祯

- 主题从 长春嘉诚信息技术股份有限公司OM20181130-XA01 变更为 长春嘉诚信息技术股份有限公司OM20181130-XA01 (杜锦峰)

#9 - 2018-12-26 09:21 - 农能艺

- 状态从 调试中 变更为 完结

#10 - 2019-09-18 16:32 - 农能艺

- 指派给从 农能艺 变更为 李军海

客户反馈，机房内高温不报警，谢工确认是声光报警器故障，要求更换声光报警器

文件

UPS品牌型号.png	2.11 MB	2018-12-06	农能艺
-------------	---------	------------	-----