

## 项目综合 - 支持 #1965

济南德瑞信息技术有限公司 合同编号：OM20181203-5 辛桂明

2018-12-05 16:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-12-05
优先级:	高	计划完成日期:	2018-12-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 8 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 10 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 11 IC卡 OM-ACC-A120 张 5 12 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 14 精密空调检测模块 定制 套 1 15 机房3D画图 定制 套 1 16 集中管理平台软件 OM-CMP-10 套 1 合同已签,客户下午付款按常规发货 明天2018年12-5日发货 甲方提供的交货地址: 山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼909 收货人: 王华祖 联系方式: 15562616262 安装调试指导直接跟收货人联系 机房平面图和UPS以及精密空调协议晚点提供, 其中UPS 华为 UPS5000-A-30KTTL 1台 精密空调 依米康 SDA121U 1台			

### 历史记录

#1 - 2018-12-07 16:56 - 王小京

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_地址区间|\_默认地址|\_备注| |\_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16|| |\_.2|三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26|| |\_.3|漏水|ttySP3|36-40|36|| |\_.4|OM-B4电话报警器|ttySP0|||]

#2 - 2018-12-10 15:24 - 辛桂明

- 文件 机房布局图.png 已添加

机房长 x 宽=7.5米 x 4.5米 机柜宽 x 深=0.6米 x 1米 机房布局图和尺寸已提供, 请安排画3D图

#3 - 2018-12-10 15:41 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

杜小栋 负责跟进这个项目, 请知悉!

#4 - 2018-12-11 09:30 - 杜小栋

已联系客户

#5 - 2018-12-11 16:43 - 李玲

- 指派给从 杜小栋 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.西安发货, 货发韵达: 3102179876226/227, 此外由于西安库存不足南宁发温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1和双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 1, 货发韵达3102190398387 3.主机SN: A0908181B077

#6 - 2018-12-12 09:13 - 辛桂明

- 文件 依米康空调老版本K200-Modbus通信协议(2015 K200 K400通用)(1).pdf 已添加

- 文件 依米康空调新版本SCA.ES空调机组通信协议.pdf 已添加

- 文件 UPS5000 Modbus 2 i .pdf 已添加

已提供UPS和精密空调通讯接口协议，请安排接入。谢谢！

#7 - 2019-01-21 16:35 - 杜小栋

- 文件 123.jpg 已添加

#8 - 2019-01-21 16:36 - 杜小栋

- % 完成从 50 变更为 90

剩余精密空调其余已完成

#9 - 2019-02-14 11:01 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

#10 - 2019-02-15 14:43 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从 90 变更为 100

#11 - 2019-02-18 09:55 - 杜小栋

- 指派给从 辛桂明 变更为 杜小栋

#12 - 2019-02-18 09:57 - 杜小栋

790-0 UPS-5000 华为 UPS5000

#13 - 2019-02-18 11:13 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

已完成

#14 - 2019-02-18 13:37 - 辛桂明

- 状态从 已发货 变更为 完结

## 文件

机房布局图.png	9.56 KB	2018-12-10	辛桂明
依米康空调老版本K200-Modbus通信协议(2015 K200 K400i通用)(1).pdf	485 KB	2018-12-12	辛桂明
依米康空调新版本SCA.ES空调机组通信协议.pdf	849 KB	2018-12-12	辛桂明
UPS5000 Modbus 通信协议.pdf	832 KB	2018-12-12	辛桂明
123.jpg	1020 KB	2019-01-21	杜小栋