

项目综合 - 支持 #1966

大连浩邦科技有限公司 OM20181206-02 邓枢枫

2018-12-06 18:09 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2018-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 24 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 14 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 14 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 24 7 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 3 1、付款方式：一次性付款 2、发货时间：12月7号 下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：大连市沙区星海公园中山路597号星海大厦B座24层1号 潘家会 13998601790			

历史记录

#1 - 2018-12-07 17:03 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|10/11/12/13/14/15/16.....|地址从10开始24个| |_.2|漏水|ttySP3|35-40|35/36/37/38/39.....|地址从35开始14个| |_.3|16路开关量转换模块|ttySP4|66-70|66、67、68| |_.4|烟雾探测器|DI+开关模块|||烟感端口不确定未进行配置| |_.22|OM-B2短信猫|ttySP0|||]

#2 - 2018-12-10 10:16 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李玲 变更为 杜小栋
- % 完成从 0 变更为 40

杜小栋负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2018-12-11 09:27 - 杜小栋

已联系客户 发送安装说明

#4 - 2018-12-11 16:55 - 李玲

- 跟踪从 任务 变更为 支持
- 指派给从 杜小栋 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.西安发货，货发韵达：3102179876230/231。由于烟感库存不足，南宁发货烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 24 货发韵达：3102190398386 3.主机SN：A0711184A255

#5 - 2019-01-23 15:14 - 邓枢枫

- 指派给从 李军海 变更为 李玲

客户补购一个声光报警器已付款，请今天发货，发原地址

#6 - 2019-01-23 16:47 - 韩建萍

- 指派给从 李玲 变更为 李军海

1、货已领，技术已测试 2、货发韵达单号：3102255337385

#7 - 2019-01-24 17:12 - 杜小栋

- % 完成从 40 变更为 90

传感器安装调试已完成，剩余补发声光未到货

#8 - 2019-08-27 17:12 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 90 变更为 100

#9 - 2020-04-26 11:21 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结