

项目综合 - 任务 #1968

河北玖森科技有限公司【项目名称：事务机关管理局】（合同编号：OM20181206-08）（潘红妮）

2018-12-10 09:24 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-12-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T300 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 台 4 7 232转TCP/IP通讯转换模块 OM-ACC-A109 台 1 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 9 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 11 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 12 UPS监控 定制 套 1 13 精密空调接入（4台同一协议）定制 套 1 14 视频接入 定制 套 1 15 蓄电池内阻监测 定制 套 1（内阻协议同：廊坊公安刑警支队项目的内阻模块型号协议）甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区赵陵铺镇太保路9号尚河明珠 收货人：马二林 联系方式：15200015344 包装LOGO：常规 付款情况：已付款 发货日期：2018年12月10日			

历史记录

#1 - 2018-12-18 09:53 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李玲变更为王小京
- % 完成从0变更为50

王小京，负责这个项目的跟进，请知悉！

#2 - 2019-02-26 10:45 - 李季祯

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf 已添加

#3 - 2019-03-01 10:17 - 李季祯

- 文件00-KN10用户手册_NEW_V1.19.pdf 已添加
- 文件佳力图KN10通讯协议-20151124.pdf 已添加

#4 - 2019-04-12 09:20 - 谢学龙

UPS 编号 791-0

#5 - 2019-05-07 14:54 - 李军海

- 指派给从王小京变更为谢学龙

#6 - 2019-05-07 15:01 - 谢学龙

- 文件微信图片_20190507150057.png 已添加

3D图

#7 - 2019-05-07 15:24 - 谢学龙

佳力图KN10通讯协议-20151124 编号为2070

#8 - 2019-05-08 16:15 - 谢学龙

- 文件dbCfg.db3 已添加

调试完成配置文件

#9 - 2019-06-17 09:35 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为李季祯

- %完成从50变更为100

已经调试完成

#10 - 2020-03-11 15:08 - 李季祯

- 状态从调试中变更为完结

文件

KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf	266 KB	2019-02-26	李季祯
佳力图KN10通讯协议-20151124.pdf	159 KB	2019-03-01	李季祯
00-KN10用户手册_NEW_V1.19.pdf	6.27 MB	2019-03-01	李季祯
微信图片_20190507150057.png	711 KB	2019-05-07	谢学龙
dbCfg.db3	58 KB	2019-05-08	谢学龙