

项目综合 - 支持 #1972

光环新网（上海）信息服务有限公司 MS20181129-XA01（杜锦峰）

2018-12-11 11:54 - 农能芝

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
定位式漏水检测器 OM-LDA-A801 个 26 1280.00 33280.00 定位漏水检测绳-10M OM-LDA-A601/10 根 40 450.00 18000.00 定位漏水检测绳-15M OM-LDA-A601/15 根 32 675.00 21600.00 四芯终止端 个 26 60.00 1560.00 固定胶贴 包 26 0.00 0.00 待付款			

历史记录

#1 - 2018-12-20 10:09 - 李季祯

- 主题从 光环新网（上海）信息服务有限公司 MS20181129-XA01 变更为 光环新网（上海）信息服务有限公司 MS20181129-XA01（杜锦峰）

#2 - 2018-12-20 11:24 - 农能芝

客户已付首笔款项37220元 已到账 请安排采购并于7个工作日内发货 甲方提供的交货地址：上海市嘉定工业区兴顺路1000号 收货人：胡斌
联系方式：18600360920

#3 - 2018-12-29 13:33 - 韩建萍

货发韵达单号：3102232673923/24

#4 - 2019-01-07 10:49 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 李玲 变更为 农能芝

- % 完成从 0 变更为 100

传感器不需要技术指导，项目完结，请知悉！

#5 - 2019-01-09 15:18 - 农能芝

已快递设备到场确认单 顺丰：36213450249