

项目综合 - 支持 #1977

廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181214-XA01 (杜锦峰)

2018-12-14 14:42 - 农能芝

状态:	完结	开始日期:	2018-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
产品清单 序号 品名 型号 单位 数量 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 报警主机 OM-B4 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 接入设备: 对应硬件: 智慧机房主机 OM-A6 T100 对应硬件: 报警主机 OM-B4 配电检测模块 定制 (电量仪接入) UPS检测模块 定制 精密空调检测模块 定制 对应硬件: 温湿度传感器 OM-TH-B801 对应硬件: 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 对应硬件: 烟雾探测器 OM-ACC-A101 对应硬件: 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 网络状态检测模块 (pingIP) 要求: 界面信息定制 产品定制信息: 公司名称: 河北辰浩智慧网络科技有限公司 公司地址: 河北省廊坊市广阳道建业大厦1506室 联系电话: 0316-2090488 甲方提供的交货地址: 河北省衡水市阜城县光明东路19号 收货人: 曹龙朔 联系方式: 15076677257 已付款 安排发货			

历史记录

#1 - 2018-12-17 11:38 - 农能芝

- 主题从 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181214-XA01 变更为 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181214-XA01

- 指派给从 李玲 变更为 李军海

客户希望首页3D图中可以选择某一类设备按类别显示 (比如网络设备ping的功能) 设备数量少的类别按照设备名称显示。
另外这个发货之前按照之前的机房配置提前配置好, 客户装好以后只需要接好基本上就完成了。机房内的精密空调和UPS都是一样的。

#2 - 2018-12-18 09:50 - 韩建萍

- 指派给从 李军海 变更为 李玲

1.货已发, 技术已检测 2.主机SN: A0908181B031 3.货已发韵达单号: 3102200945352/53; 单门门禁控制器西安无货由南宁发货。

#3 - 2018-12-18 10:21 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 50

王小京, 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#4 - 2018-12-19 10:03 - 李玲

- 指派给从 王小京 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.单门门禁控制器货发韵达: 3102223501904

#5 - 2018-12-20 10:09 - 李季祯

- 主题从 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181214-XA01 变更为 廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 (河北辰浩) OM20181214-XA01 (杜锦峰)

#6 - 2018-12-21 09:07 - 王小京
- 指派给从李军海变更为王小京
- % 完成从50变更为80

指导该项目安装设备完成

#7 - 2018-12-21 17:33 - 王小京
- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从王小京变更为农能艺
- % 完成从80变更为100

远程调试结束，该项目完结。

#8 - 2018-12-26 09:19 - 农能艺
- 状态从调试中变更为完结

#9 - 2019-01-02 15:02 - 谢学龙
- 文件A3-status.asp已添加

首页3D图中按类别显示(网络设备ping的功能)

文件

A3-status.asp	12.6 KB	2019-01-02	谢学龙
---------------	---------	------------	-----