

项目综合 - 支持 #1981

江门市聚通网络科技有限公司【项目名称：江门市电子政务内网机房】（合同编号：OM20181217-18）（潘红妮）

2018-12-17 15:41 - 李季祯

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 机房3D软件 定制套 1 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 声光报警器 OM-D2 台 1 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 1 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 1 备注：1、主机配16G内存卡 2、LOGO:把动环屏和系统里面显示的“迈世智慧机房”统一改为“江门市电子政务内网机房”，去掉logo "OMARA" 3、包装：常规 4、收件人：江门市蓬江区金都花园19栋107(江门聚科) 收货人：杨晓勇 联系方式：13326806686 5、计划发货时间：2018年12月18日 6、付款说明：已付款			

历史记录

#1 - 2018-12-17 16:10 - 李季祯

快递说明：因年底货物丢失较多，客户要求顺丰寄付，相应运费请从合同中扣除。

#2 - 2018-12-18 18:02 - 谢学龙

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|GSM短信报警模块|ttySP0| | |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|19| |_.2|三相(单相)市电|ttySP3|26-30|26| | |_.4|漏水|ttySP3|36-40|36| | |_.5|烟雾探测器|DI| | | |_.6|触摸动环屏|ttySP3| | |

#3 - 2018-12-19 10:31 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102223501952 3102223501953 3.主机SN：A0707183A260

#4 - 2018-12-25 09:21 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从0变更为40

1.项目由小谢负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等 3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传