

项目综合 - 支持 #1984

任务 # 2077 (已发货): 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 (辛桂明)

宁波梅兰信息技术有限公司 第一医院动环 合同编号: OM20181218-6 (辛桂明)

2018-12-18 14:37 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 14 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 35 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 46 UPS检测模块 定制 套 17 精密空调检测模块 定制 套 18 新风机检测模块 定制 套 1 合同已签,款今天打,今天(2018-12-18)发货 按客户提供的logo更改,全部产品用中性,不需要贴型号标贴。软件按照不受限制接入UPS和精密空调的刷机包刷机 甲方提供的交货地址:浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人:汪斯善 联系方式:15728013039 安装调试直接跟收件人联系			

历史记录

#1 - 2018-12-19 15:19 - 辛桂明

客户最后确认所有硬件需要贴上他们的型号标贴,名称和型号如下: 短信电话模块 约顿 YD-GSM/YD-TEL 嵌入式一体化集中监控管理主机 约顿 Yeton-III 光电烟感 约顿 LH-94II 智能电量变送器 约顿 YD-BSQ305

#2 - 2018-12-19 15:39 - 王小京

- 文件 login_background.jpg 已添加

- 文件 LOGO.png 已添加

#3 - 2018-12-19 16:33 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26|| |_.2|烟雾探测器|DI1/2/3/4| || |_.3|OM-B4电话报警器|ttySP0| || |

#4 - 2018-12-19 17:17 - 王慧

- 文件 logo.png 已添加

#5 - 2018-12-19 17:17 - 王慧

- 文件 已删除 (logo.png)

#6 - 2018-12-20 09:24 - 韩建萍

1、货已领,技术已检测 2、主机SN:A0711184A236 3、货发韵达单号:3102200945395/96

#7 - 2018-12-20 10:10 - 辛桂明

宁波梅兰信息技术有限公司 第一医院动环 合同编号: OM20181218-6 辛桂明

#8 - 2018-12-20 10:49 - 李季祯

- 主题从 宁波梅兰信息技术有限公司 第一医院动环 合同编号: OM20181218-6 变更为 宁波梅兰信息技术有限公司 第一医院动环 合同编号: OM20181218-6 (辛桂明)

#9 - 2018-12-21 13:40 - 杜小栋

精密空调 2071-0 微信小程序已沟通

#10 - 2019-01-02 15:37 - 辛桂明

- 文件C UPSLink v2.4 ALL for 3-1&3-3(SP) RS232.xlsx 已添加

- 文件P系列说明书+通讯协议.doc 已添加

- 文件 卡乐的机房空调通讯协议说明书.pdf 已添加

客户协议已提供，请安排接入！

#11 - 2019-01-02 17:09 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李玲变更为张定岩

- %完成从0变更为50

张工，请安排开发！

#12 - 2019-01-02 17:14 - 杜小栋

ug40精密空调与ups已经调试完成

#13 - 2019-01-07 09:33 - 杜小栋

2068-0 2069-0 771-0

#14 - 2019-01-07 14:32 - 张定岩

UPS待客户确认协议，精密空调也经开发，并上传至160：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-宁波梅兰信息技术有限公司\#1984

#15 - 2019-01-07 17:16 - 杜小栋

精密空调已调试完成

#16 - 2019-01-14 16:48 - 辛桂明

客户增加以下：1 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 42 UPS检测模块 定制 套 1 合同已签，货款客户正在安排

按客户定制要求发货，今天或明天（2019-1-15）发货，型号如下：客户logo 485转TCP/IP通讯转换器 YD-ZL30C

甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039

#17 - 2019-01-29 15:04 - 韦士飞

- 父任务被设置为#2077

#18 - 2019-03-11 17:11 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从50变更为100

文件

约顿LOGO.cdr	2.06 MB	2018-12-18	辛桂明
cooling ug40 RS485协议.pdf	65.8 KB	2018-12-18	辛桂明
powernet426.mib	2.48 MB	2018-12-18	辛桂明
login_background.jpg	24 KB	2018-12-19	王小京
LOGO.png	34.9 KB	2018-12-19	王小京
C UPSLink v2.4 ALL for 3-1&3-3(SP) RS232.xlsx	37.1 KB	2019-01-02	辛桂明
P系列说明书+通讯协议.doc	1.21 MB	2019-01-02	辛桂明
卡乐的机房空调通讯协议说明书.pdf	1.01 MB	2019-01-02	辛桂明