

项目综合 - 支持 #1985

北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20181218-05 (薛智垚)

2018-12-18 15:35 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 7 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 8 UPS监控 套 1 一、款项：已支付。二、发货时间：2018.12.18			
三、技术部分：UPS协议后面上传			
四、收货地址及收货人：交货地址：北京大兴区亦庄经济开发区亦庄亦城财富中心2号楼22楼(宏达北路南) 收货人：赵政			
联系方式：18612185067 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-18 18:00 - 谢学龙

[_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注| |_.1|GSM短信报警模块|ttySP0|| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16/17| |_.2|三相(单相)市电|ttySP3|26-30|26| |_.4|漏水|ttySP3|36-40|36| |_.5|烟雾探测器|DI|||]

#2 - 2018-12-19 10:30 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达3102223501954 3102223501956 3.主机SN：A0707183A280

#3 - 2018-12-20 10:01 - 薛智垚

- 文件 GALLEON2 通讯协议更新(3).xls 已添加

#4 - 2018-12-24 10:56 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为40

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#5 - 2018-12-24 15:51 - 杜小栋

ups 772-2 需测试

#6 - 2019-03-13 14:26 - 王小京

- 指派给从杜小栋变更为王小京

#7 - 2019-03-13 16:32 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从40变更为100

常规及定制项调试结束，该项目完结。

#8 - 2019-03-13 16:32 - 王小京
- 指派给从王小京变更为薛智垚

文件

GALLEON2 通讯协议更新5(3).xls	211 KB	2018-12-20	薛智垚
-------------------------	--------	------------	-----