

项目综合 - 支持 #1987

白城市元祥科技有限公司 (合同编号: OM20181218-20) (潘红妮)

2018-12-19 12:28 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-12-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B901 个 6 4 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 1 5 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B601/20 根 1 6 区域漏水检测电缆-25M OM-LDA-B601/25 根 2 7 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 个 2 8 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 6 9 精密空调检测模块 定制 V1.0 套 2 10 UPS检测模块 定制 V1.0 套 1 1、甲方提供的交货地址: 吉林省通榆县开通镇团结街育才路 2、收货人: 竭海涛 联系方式: 13943602200 3、付款说明: 2018年12月18日已付款 4、包装LOGO:常规 5、发货时间: 2018年12月19日			

历史记录

#1 - 2018-12-20 17:04 - 李季祯

增加两个漏水控制器

#2 - 2018-12-21 10:20 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.发货韵达: 3102223502028 3102223502029 3.主机SN: A0908181B112

#3 - 2018-12-25 09:25 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为40

1.项目由王小京负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传

#4 - 2019-02-26 13:37 - 王慧

联系人电话: 15944663030

#5 - 2019-02-26 13:51 - 王慧

- 文件佳力图13系列-通讯协议(MJ2)-安乐科技.pdf 已添加

#6 - 2019-02-26 13:58 - 王慧

精密空调已接入 编号 2055-0 OM-CYBCanatal

#7 - 2021-01-25 15:55 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为王丽红

- % 完成从40变更为100

#8 - 2021-01-26 11:36 - 王丽红

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

佳力图13系列-通讯协议(MJ2)-安乐科技.pdf	252 KB	2019-02-26	王慧
----------------------------	--------	------------	----