

项目综合 - 支持 #1988

安徽省创冠电子有限公司 OM20181217-05 (薛智垚)

2018-12-19 12:51 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 5 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 5 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 15 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 5 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 5 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 5 9 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 5 10 UPS检测模块 个 5 一、款项：已支付。二、发货时间：2018.12.21 三、技术部分：UPS协议后面上传 四、收货地址及收货人：交货地址：安徽省黄山市屯溪区徽州大道瑞和家园第1幢6号 收货人：吴鹏博 联系方式：18755952347 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-21 16:13 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0711184A273/224/293/241/307 3、货发韵达单号：3102232673834/35/36

#2 - 2018-12-21 17:17 - 杜小栋

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16| |_2|烟雾探测器|DI1| | |_3|报警主机|ttySP0| | | |_4|漏水|ttySP3|36| | |_5|三相电|ttySP3|26| |

#3 - 2018-12-24 09:04 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.南宁发区域漏水检测器 OM-LDA-B801 5个 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 5根 3.货发韵达：3102223502066

#4 - 2018-12-25 09:24 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为40

1.项目由王小京负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#5 - 2019-12-17 17:06 - 薛智垚

用户现场联系电话：13805595111

#6 - 2019-12-18 11:57 - 王小京

- % 完成从40变更为70

联系客户指导客户安装设备

#7 - 2021-01-25 15:43 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为薛智焱