

项目综合 - 支持 #1989

广西益宏德科技有限公司（项目名称：钦州市妇幼保健院）（合同编号：OM20181219-15）（潘红妮）

2018-12-19 14:47 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-12-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 3 GSM短信报警模块 OM-B2 4 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 6 红外探测器 OM-ACC-A100 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 9 出门按钮 OM-ACC-A118 10 IC卡 OM-ACC-A120 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 1、甲方提供的交货地址：钦州市钦南区安州大道1号钦州市妇幼保健院 2、收货人：陈鑫 联系方式：18777192022 3、付款说明：已付款 4、包装LOGO:常规 5、发货日期：2018年12月19日			

历史记录

#1 - 2018-12-19 15:02 - 李季祯

序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 1 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 10 IC卡 OM-ACC-A120 张 5 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 把 1

#2 - 2018-12-19 17:16 - 王慧

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#3 - 2018-12-19 18:33 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102223501984 3102223501985 3.主机SN：A0708181B228

#4 - 2018-12-20 10:59 - 李季祯

现场施工技术联系人：陶昌湖 177 7667 1558

#5 - 2018-12-20 11:03 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

王小京 负责跟进这个项目，请知悉！

#6 - 2018-12-20 12:15 - 王小京

技术客户去现场了解情况，为客户指导门禁、漏水、红外布线及安装位置注意事项等。

#7 - 2019-01-09 17:31 - 杜小栋

已指导安装

#8 - 2019-08-26 10:48 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

#9 - 2020-07-08 17:03 - 王小京

- 描述 已更新。

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

dbCfg.db3

57 KB

2018-12-19

王慧