

项目综合 - 任务 #2016

北京一诺恒丰商贸有限公司（北京海恒通达发展有限公司） OM20181219-06（薛智垚）

2018-12-20 11:14 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 9 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 11 200万像素半球 DS-2CD3325D-I 台 2 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 13 UPS检测模块 定制套 1 一、款项：已支付。二、发货时间：2018.12.20 三、技术部分：UPS协议后面上传 四、收货地址及收货人：交货地址：北京市顺义区仁和镇政府 收货人：张海龙 联系方式：15712906511 五、快递方式：顺丰快递			

历史记录

#1 - 2018-12-20 15:05 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16/17| |_.2|三相市电|ttySP4|26-30|26| |_.3|配电检测仪|ttySP4|31-35|31| |_.4|漏水|ttySP3|36-40|36| |_.15|烟雾探测器|D11| | |_.22|OM-B2短信猫|ttySP0| | |]

#2 - 2018-12-21 09:44 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN：A0711184A288 3、货发韵达单号：3102232673823/24

#3 - 2018-12-21 10:11 - 薛智垚

- 文件 CSOI 33EX30KSUPS MODBUS 协议(V1.2) 协议给环境监控.DOC 已添加

#4 - 2018-12-24 10:49 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从李玲 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 40

王小京，负责这个项目的跟进，请知悉！

#5 - 2018-12-24 15:01 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 50

UPS已接入，编号791-0

#6 - 2019-01-10 11:50 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

该项目常规设备已调试正常

#7 - 2019-01-22 17:50 - 王小京

- % 完成 从 70 变更为 90

常规及定制项调试结束。 配电检测器客户暂不安装，摄像头未通电系统已添加。

#8 - 2019-01-23 13:05 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从王小京变更为薛智垚

- %完成从90变更为100

文件

CSOI 33EX30KSUPS MODBUS协议(V1.2)协议给环境监测.DOC	1.82 MB	2018-12-21	薛智垚
--	---------	------------	-----