

项目综合 - 支持 #2018

西安秦汉唐国际广场管理有限公司 OM20181201-XA01 杜锦峰

2018-12-21 16:20 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2018-12-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

18路NVR DS-7808NB-K2 台 1 2 200万像素枪机 DS-2CD3T25D-I3 台 2 3 200万像素半球 DS-2CD3325D-I 台 4 4 监控专用硬盘 4T 个 2 5 电源开关12V/5A LRS-100-12 个 3 6 千兆5口交换机 个 3 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 10 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 11 电插锁 OM-ACC-A121 个 1 12 消防及联动报警扩展模块 OM-ACC-A124 个 1 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 6 14 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 15 报警主机 OM-B4 台 1 16 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 17 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 18 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 19 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 3 20 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 1 21 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 8 22 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 23 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 4 24 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 2 25 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 10 26 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 2 27 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 2 28 光端机 对 2 29 辅料及配件 批 1 30 安装调试费 项 1 31 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 已付款60%,可以开始采购第三方设备了。设备备齐后一次性送到客户机房。 18路NVR DS-7808NB-K2 台 1 2 200万像素枪机 DS-2CD3T25D-I3 台 2 3 200万像素半球 DS-2CD3325D-I 台 4 4 监控专用硬盘 4T 个 2 5 电源开关12V/5A LRS-100-12 个 3 6 千兆5口交换机 个 3 28 光端机 对 2 29 辅料及配件 批 1 合同约定5日内送货

历史记录

#1 - 2018-12-21 16:46 - 农能艺

- 跟踪从任务变更为支持

#2 - 2019-01-09 10:35 - 农能艺

已送货给客户，并临时安装了一套漏水，温湿度，消防给客户使用。后期满足完整施工条件后客户提前通知。

#3 - 2019-03-11 17:19 - 杜小栋

- % 完成从0变更为90

剩余门禁市电消防未完成接入 其余完成

#4 - 2019-06-13 09:56 - 王小京

- 指派给从李玲变更为农能艺

该项目所配的电插锁因现场门问题不能安装。需更换为（无框电插锁）下周处理剩余问题。

#5 - 2019-06-27 14:12 - 王小京

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从90变更为100

该项目剩余问题调试完成。

#6 - 2019-07-12 15:43 - 王小京

客户关于动环系统平安短信需求：在每天发送平安短信时，将实时的温湿度，强电与配电的数值发送过来。需求文档已上传，请查看

#7 - 2019-07-12 15:46 - 王小京

- 文件 西安秦汉唐管理有限公司动环--平安短信添加功能.docx 已添加

#8 - 2019-07-31 15:00 - 李军海

与跟研发王经理沟通预计下周四（8月8日）前完成开发，请知悉！

#9 - 2019-09-17 16:05 - 王小京

- 文件 dbCfg(1).db3 已添加

- 文件 dbDat0(1).db3 已添加

#10 - 2019-10-14 19:49 - 王慧

平安短信B5存在问题：设置两个用户接受平安短信，测试结果为：第一个用户收到10条短信，第二个用户没有收到短信。

#11 - 2019-10-26 09:54 - 农能艺

- 指派给从农能艺变更为王慧

- 优先级从普通变更为紧急

短信保平安附加功能尽快解决，这项目还有4万尾款没有要回来。年底了，领导催很多次尾款问题了

#12 - 2020-04-28 09:21 - 农能艺

- 状态从调试中变更为完结

文件

西安秦汉唐管理有限公司动环--平安短信添加功能.docx	13 KB	2019-07-12	王小京
dbDat0(1).db3	49 KB	2019-09-17	王小京
dbCfg(1).db3	76 KB	2019-09-17	王小京