

项目综合 - 支持 #2023

北京汇志凌云数据技术有限责任公司 合同编号：HY-AHJY -18112901 （薛智垚）

2018-12-24 14:13 - 薛智垚

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2018-12-24 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 薛智垚 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 名称 型号 品牌 单位 数量(A) 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 OMARA 个 1 烟感探测器 OM-ACC-A101 OMARA 个 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 OMARA 个 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 OMARA 台 2 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/5 OMARA 根 2 智慧机房主机 OM-A6-T100 OMARA 台 1 变送器安装箱 MCR-7A OMARA 个 3 报警主机 OM-B4 OMARA 台 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 OMARA 套 1 UPS监控 定制 套 1 一、款项：已支付二、发货时间：2018.12.26 三、技术部分：UPS协议后面上传， 变送器安装箱规格为：50cm*40cm*20cm（外购）四、收货地址及收货人：交货地址：收货地址：北京市海淀区地锦路9号西侧高能时代科研大楼公司 收货人：张赛 联系方式：18790304869 五、快递方式：默认快递 | | | |

历史记录

#1 - 2018-12-29 11:02 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102223502344 3102223502343 3102223502342 3.主机SN：A0908181B038

#2 - 2019-02-14 11:00 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从0变更为20

谢学龙，负责跟进这个项目，请知悉! 及时跟进客户，联系电商，上传协议。

#3 - 2019-02-20 10:28 - 谢学龙

已经联系客户，并发送资料，确定了安装调试时间

#4 - 2019-02-20 10:31 - 谢学龙

- % 完成从20变更为50

#5 - 2019-03-12 10:48 - 薛智垚

- 文件QQ图片20190122094101.jpg 已添加

#6 - 2019-03-12 11:32 - 李军海

18611557214 李经理

#7 - 2019-03-19 09:38 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

剩余UPS未完成 其余已完成

#8 - 2019-05-14 11:09 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 谢学龙 变更为 薛智珏
- % 完成从 90 变更为 100

已完成安装调试

文件

| | | | |
|------------------------|---------|------------|-----|
| QQ图片20190122094101.jpg | 96.6 KB | 2019-03-12 | 薛智珏 |
|------------------------|---------|------------|-----|