

项目综合 - 任务 #2024

北京华航天鉴科技有限公司 合同编号：OM20181224-03（薛智垚）

2018-12-25 09:37 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 26 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 27 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 18 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 16 9 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 110 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 111 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 112 出门按钮 OM-ACC-A118 个 113 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 115 门磁 OM-ACC-A110 个 116 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 117 精密空调检测模块 定制 套 218 UPS检测模块 定制 套 1 一、款项：已支付。 二、发货时间：2018.12.25 三、技术部分：UPS协议和精密空调协议，后面上传 四、收货地址及收货人：交货地址：大连市甘井子区迎客路148号中国航油大连分公司 收货人：马明津 联系方式：13591309069 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-25 16:47 - 王小京

[_序号_]类型[_接口定义_]地址区间[_默认地址_]备注|[_1]温湿度传感器|ttySP3|16-25|16||[_2]蓄电池内阻模块|ttySP4|1||[_3]OM-B4电话报警器|ttySP0|||[_4]霍尔电流传感器|ttySP3|1||

#2 - 2018-12-25 18:14 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.设备清单 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 电源箱 个 1 门磁 OM-ACC-A110 个 13.货发韵达：310223502185

#3 - 2018-12-25 18:50 - 农能艺

韵达（西安）3102232673918 3102232673919

#4 - 2019-01-07 10:04 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为40

现场技术人员 孙工 15011150105

#5 - 2019-04-22 11:51 - 李军海

主机T100 主机RS485-1 接口已经损坏，建议更客户更换主机！商务走正常更换流程！

#6 - 2019-05-06 16:18 - 杜小栋

蓄电池模块4 有问题 需要更换 孙林林15011150105

#7 - 2019-08-27 16:34 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从40变更为100

已完成

#8 - 2020-05-09 09:47 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚