

## 项目综合 - 支持 #2037

太原鑫泽邦科技有限公司 合同编号：OM20181217-5 辛桂明

2019-01-03 09:26 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-01-03
优先级:	高	计划完成日期:	2019-01-30
指派给:	韦士飞	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 74 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 35 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 96 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 37 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 38 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 110 氢气传感器 OM-H2 个 311 精密空调检测模块 定制 套 212 UPS检测模块 定制 套 1 合同已签, 已支付预付款 按常规发货, 今天2019-1-2发货 甲方提供的交货地址: 山西省太原市太原工业园区小微企业园(太原市阳曲县赵庄村消防队旁) 收货人: 朱育廷 联系方式: 13453469043 技术指导直接跟收货人联系			

### 历史记录

#1 - 2019-01-03 16:58 - 杜小栋

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_数量|\_地址|\_备注|[\_1|温湿度传感器|ttySP3|7|16-22||[\_2|三相(单相)市电|ttySP3|3|26-28||[\_3|漏水|ttySP3|3|36-38||[\_4|空调控制器|ttySP3|1|41||[\_5|16路开关量转换模块|ttySP3|1|66||[\_6|OM-B4电话报警器|ttySP0|1|]|  
备注: 其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#2 - 2019-01-04 09:24 - 韩建萍

1、货已领, 技术已测试 2、主机SN: A0908181B048 3、货发韵达单号: 3102255337208/209/210

#3 - 2019-01-04 09:47 - 韩建萍

更改3、货发韵达单号: 3102255337208/209/207

#4 - 2019-01-22 09:20 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货  
- 指派给从李玲变更为王小京  
- % 完成从0变更为40

王小京, 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#5 - 2019-01-22 09:29 - 李军海

张文波 15703419928

#6 - 2019-01-22 09:54 - 王小京

联系客户指导客户开始布线, 发送接线说明

#7 - 2019-03-07 15:14 - 王小京

- % 完成从40变更为50

指导客户安装设备, 协议及铭牌客户稍后发

#8 - 2019-03-08 12:01 - 王小京

- 文件EP\_modbus协议.pdf 已添加

- 文件 科士达精密空调通讯协议-MatrixAir科士达自研控制器.pdf 已添加

#9 - 2019-03-11 09:06 - 王小京

- 文件 UPS铭牌.jpg 已添加

- 文件 精密空调铭牌.jpg 已添加

#10 - 2019-03-12 15:49 - 王小京

定制项UPS和精密空调协议需要开发。

#11 - 2019-03-12 16:50 - 王慧

- 指派给从王小京变更为韦士飞

请研发及时开发

## 文件

EP_modbus协议.pdf	66.2 KB	2019-03-08	王小京
科士达精密空调通讯协议-MatrixAir科士达自研控制器.pdf	577 KB	2019-03-08	王小京
精密空调铭牌.jpg	2.5 MB	2019-03-11	王小京
UPS铭牌.jpg	2.94 MB	2019-03-11	王小京