

项目综合 - 支持 #2047

内蒙古文胜实业有限公司 合同编号：OM20180107-5 辛桂明

2019-01-07 16:36 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-01-07
优先级:	高	计划完成日期:	2019-01-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
1 声光报警器 OM-D2 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 5 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 4 6 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 7 2 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 2 9 IC卡 OM-ACC-A120 张 5 10 继电器 OM-ACC-A211 个 2 11 微压差开关 OM-ACC-A215 个 2 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019年1月8日发货 甲方提供的交货地址: 内蒙古通辽市库伦旗库伦镇栋梁新区中国人民银行库伦旗支行 收货人: 鲍金柱 联系方式: 18947531235 本清单接入之前已经采购的动环主机上, 安装调试指导直接跟收件人联系 后面外购的2个微压差开关另外单独发货			

历史记录

#1 - 2019-01-09 09:34 - 韩建萍

1、货已领, 技术已测试 2、货发韵达单号: 3102255337275/276

#2 - 2019-01-10 17:10 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.货发顺丰: 362134502517, (由于此产品属于外购, 需到货后才能发货, 推迟了几天, 客户较急需) 3.南宁发货

#3 - 2019-01-14 10:21 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从0变更为30

现场技术人员电话 18947531235

#4 - 2019-01-22 18:25 - 谢学龙

- % 完成从30变更为50

已经联系客户, 并发送资料

#5 - 2019-01-24 17:09 - 杜小栋

- 指派给从谢学龙变更为辛桂明

- % 完成从50变更为100

已调试完成

#6 - 2019-02-14 10:49 - 王慧

- 状态从已发货变更为调试中

#7 - 2019-12-18 10:01 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结