

## 项目综合 - 支持 #2050

任务 # 2077 (已发货): 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 (辛桂明)

宁波梅兰信息技术有限公司 余姚二院项目 合同编号: OM20190108-7 辛桂明

2019-01-10 16:38 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-01-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 26 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 37 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 8 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 5 合同已签, 货款客户明天支付 2019年1月11日发货, 按客户要求发货: 1、软件按照没有限制接入UPS和精密空调接入刷 2、软件按照客户logo改 3、产品标贴、产品型号按照如下: 1 客户logo 嵌入式一体化集中监控管理主机 Yeton-III 2 客户logo 短信/电话报警模块 YD-GSM/TEL 4 客户logo 智能电量变送器 YD-RSQ305 6 客户logo 漏水主机 YD-LD300 7 客户logo 漏水检测电缆-5M YD-LD300-5 8 客户logo 智能设备监控器 YD-ZL30C 甲方提供的交货地址: 浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人: 汪斯善 联系方式: 15728013039 安装调试直接跟收货人联系

### 历史记录

#1 - 2019-01-15 10:48 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.货发韵达: 3102254813385 3102254813384 3.主机SN: A0711184A333

#2 - 2019-01-29 15:03 - 韦士飞

- 父任务被设置为#2077

#3 - 2019-02-14 10:24 - 王慧

- 指派给从李军海变更为杜小栋

#4 - 2019-02-14 10:29 - 王慧

杜小栋, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#5 - 2019-04-01 17:17 - 杜小栋

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为100

调试已完成

#6 - 2019-05-06 14:17 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#7 - 2019-05-06 14:17 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#8 - 2019-12-18 16:36 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

### 文件

