

## 项目综合 - 支持 #2056

广州市海炜信息科技有限公司 合同编号：OM20190114-9 辛桂明

2019-01-15 10:54 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-01-15
优先级:	高	计划完成日期:	2019-01-29
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 6 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 8 UPS检测模块 定制 套 1 合同已签, 客户今天早上付款 按常规发货, 今天2018-1-15日发货 甲方提供的交货地址: 广东东莞麻涌镇新沙港工业园中储粮油脂工业东莞有限公司 收货人: 邓汉棠 联系方式: 13829192053 安装调试跟收件人联系, UPS协议晚些提供, 客户正跟厂家申请			

### 历史记录

#1 - 2019-01-16 11:29 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.货发韵达: 3102254813442 3102254813443 3.主机SN: A0711184A409

#2 - 2019-01-25 14:01 - 辛桂明

- 文件 梦幻城堡C6\_20KS通讯协议中文版(1).pdf 已添加

UPS通讯接口协议已提供, 请安排接入。

#3 - 2019-01-31 16:48 - 王小京

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为90

单个项目均已调试完结, 平台搭建好客户已测试过。

平台B4报警器模板选择短信、电话告警。仅有单一短信告警待处理。(单独选择短信或电话均正常)

#4 - 2019-03-05 08:54 - 王慧

平台软件报错, 注册失败, 服务器mysql不能启动, 服务器上打印驱动也无法使用。

#5 - 2019-03-06 17:37 - 王小京

- % 完成从90变更为100

平台从部署完成, 短信电话告警测试结果为2条短信一个电话。

#6 - 2019-03-11 17:13 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

#7 - 2020-07-08 15:29 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为辛桂明

#8 - 2020-09-28 09:30 - 辛桂明  
- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

---

梦幻城堡C6_20KS通讯协议中文版(1).pdf	221 KB	2019-01-25	辛桂明
---------------------------	--------	------------	-----