

项目综合 - 支持 #2057

新疆上讯信息技术有限公司【合同编号：OM20190115-06】（潘红妮）

2019-01-16 09:23 - 李季祯

状态:	已发货	开始日期:	2019-01-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 声光报警器 OM-D2 台 1 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 6 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 3 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/10 个 1 8 区域漏水检测电缆-30M OM-LDA-B601/10 个 2 9 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 1 10 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 11 精密配电柜监测接入 定制 套 2 12 UPS监测接入 定制 套 2 13 精密空调监测 定制 套 2 甲方提供的交货地址：新疆乌鲁木齐高新区高新街258号数码港大厦30楼。 收货人：海骏彪 联系方式：13309918155 品牌包装要求：1、软件：中性 2、硬件：把"OMARA"改成【龙建达】，型号不变。付款说明：已付款 快递说明：传感器顺丰空运。 主机若顺丰不能空运选陆运。			

历史记录

#1 - 2019-01-16 15:34 - 李季祯

- 文件 佳力图KN10通讯协议-20151124.zip 已添加

#2 - 2019-01-19 11:04 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发顺丰：362134502562 3.主机SN：A0911199A011

#3 - 2019-01-22 10:35 - 李季祯

- 文件 UPS-新power通讯协议XY0200V120.pdf 已添加

#4 - 2019-01-24 09:33 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

王慧，负责跟进这个项目，请知悉! 现场技术联系人：范鑫 135 6599 1024

#5 - 2019-01-24 10:00 - 王慧

精密空调 2070-0 OM-CYBCanatalKN10 UPS 769-0

#6 - 2019-01-24 10:00 - 王慧

- % 完成从0变更为30

已联系客户

#7 - 2019-03-18 11:15 - 王慧

- 指派给从王慧变更为谢学龙

#8 - 2019-06-04 11:22 - 李季祯

- 文件 AT96系列电力仪表通讯协议(2018年9月11日修订).doc 已添加

#9 - 2019-06-05 10:38 - 李军海

项目情况如下：1.《AT96系列电力仪表通讯协议(2018年9月11日修订).doc》协议未开发，请安排开发；2.调试时间预计6.5日；以上，请安排开发！

#10 - 2019-06-05 11:37 - 张定岩

已开好，位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-新疆上讯信息技术有限公司#2057

#11 - 2019-07-05 10:28 - 谢学龙

- % 完成 从 30 变更为 90

项目已经调试完成，定制项市电出现断线现象，带客户换232接入方式

文件

佳力图KN10通讯协议-20151124.zip	877 KB	2019-01-16	李季祯
UPS-新repower通讯协议XY0200V120.pdf	151 KB	2019-01-22	李季祯
AT96系列电力仪表通讯协议(2018年9月11日修订).doc	174 KB	2019-06-04	李季祯