

项目综合 - 支持 #2061

河北玖森科技有限公司【定州监狱】（合同编号：OM20190116-12）（潘红妮）

2019-01-17 10:21 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-01-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 声光报警器 OM-D2 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 232转TCPIP通讯转换模块 OM-ACC-A109 台 1 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 9 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 11 UPS监控 定制 套 1 12 精密空调监控 定制 套 1 13 视频接入模块 定制 定制 套 1 14 门禁接入模块 定制 定制 套 1 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区赵陵铺镇太保路9号尚河明珠。 收货人：马二林 联系方式：15200015344。 付款说明：已付款 包装说明：常规 发货日期：2019-1-17 物流：常规			

历史记录

#1 - 2019-01-18 11:44 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持
- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102294314603 3102294314604 3.主机SN：A0911199A010

#2 - 2019-01-21 15:26 - 李季祯

- 文件SDA通信协议(2).pdf 已添加

#3 - 2019-01-22 10:29 - 李季祯

- 文件定州监狱UPS-GP-MASTER中文通讯协议.pdf 已添加

#4 - 2019-01-24 09:43 - 李军海

- 文件门禁通讯协议20160322_2016.doc 已添加

#5 - 2019-01-30 10:14 - 张定岩

协议已开发，上传：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北玖森科技\patch-合同编号 OM20190116-12

#6 - 2019-01-31 17:11 - 王小京

- % 完成从0变更为80

该项目剩余门禁和视频未调试。

#7 - 2019-02-14 10:42 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王小京

#8 - 2019-02-26 11:11 - 王慧

137 3010 3507 下午调试

#9 - 2019-02-27 09:08 - 谢学龙

- 指派给从王小京变更为张定岩

定州监狱的依米康精密空调需要加上开关机功能，二是门禁加上开关门功能。

- #10 - 2019-03-20 16:09 - 谢学龙
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 张定岩 变更为 李季祯
- % 完成从 80 变更为 100

调试完成

- #11 - 2019-04-22 09:17 - 谢学龙
- 文件 libomsuw.so 已添加

空调控制功能升级文件

- #12 - 2020-03-11 15:08 - 李季祯
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

SDA通信协议(2).pdf	496 KB	2019-01-21	李季祯
定州监狱UPS-GP-MASTER中文通讯协议.pdf	109 KB	2019-01-22	李季祯
门禁通讯协议20160322_2016.doc	654 KB	2019-01-24	李军海
libomsuw.so	1.1 MB	2019-04-22	谢学龙