

项目综合 - 任务 #2063

智慧云顶（北京）信息技术有限公司（OM20190118-XA01）杜锦峰

2019-01-18 13:36 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-01-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
对应硬件：智慧机房主机 OM-A6 T100 3D界面 OM-3D 对应硬件：报警主机 OM-B4 对应硬件：声光报警器 OM-D2 对应硬件：三相电量仪 OM-ACM-A801 精密空调检测模块 定制 对应硬件：区域漏水检测器 OM-LDA-B801 对应硬件：温湿度传感器 OM-TH-B801 ***** 甲方提供的交货地址：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学北配楼二层 收货人：肖运喜 联系方式：13910067271 顺丰寄付 ***** 客户已预付10000元到私户，先发货。 周一签合同，公户走账后退还10000元。 ***** 精密空调型号：艾特网能CR035EA 厂家销售18601389934吴经理			

历史记录

#1 - 2019-01-18 14:45 - 农能艺

智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 报警主机 OM-B4 台 1 声光报警器 OM-D2 台 1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6
区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1

#2 - 2019-01-18 15:47 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0908181B055 3、货发顺丰单号：0748 3543 3275

#3 - 2019-01-22 12:02 - 农能艺

- 指派给从李玲变更为李军海

#4 - 2019-01-22 12:03 - 农能艺

客户现场联系人电话：13910067271 肖经理

#5 - 2019-01-22 13:36 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责这个项目的跟进，请知悉！

#6 - 2019-01-22 13:57 - 农能艺

- 文件CR 定频Modbus 监控协议V1.3.pdf 已添加

#7 - 2019-01-22 17:27 - 张定岩

协议已经开发，上传至：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-智慧云顶（北京）信息技术有限公司#2063 协议编号：4925

#8 - 2019-01-29 17:48 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

剩余三相电未接入 其余已完成

#9 - 2019-03-06 09:40 - 王小京
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从90变更为100

市电已接入，整个安装调试完成

#10 - 2019-04-04 09:28 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为农能艺

文件

CR 定频 Modbus 监控协议V1.3.pdf	565 KB	2019-01-22	农能艺
---------------------------	--------	------------	-----