

## 项目综合 - 任务 #2083

深圳市百恒电气有限公司 (合同编号 :  
OM20190110-08) (项目名称 : 云南省昭通市昭阳区昭阳国际北辰三期) (潘红妮)

2019-02-15 14:56 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-02-15
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

### 描述

序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 台 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 5 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 台 4 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 7 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 5 8 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 10 微压差开关 OM-ACC-A215 个 1 11 继电器 OM-ACC-A211 个 1 12 氧气传感器 台 1 13 六氟化硫传感器 台 1 14 8路NVR DS-7808NB-K2 台 1 15 200万像素枪机 DS-2CD3325D-I 台 2 16 400万像素枪机 DS-2CD3T45DP1-I 台 2 17 监控专用硬盘 3T 块 1 19 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 2 20 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 2 21 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 22 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 23 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 4 24 闭门器 OM-ACC-A125 个 4 收件地址: 云南省昭通市昭阳区昭阳国际北辰三期 (昭通幼儿园北校区旁) 收件人: 张源 13578058065 姜工 150 1227 8890 付款说明: 已付款 包装说明: 常规规 发货日期: 2019年2月16日

### 历史记录

#1 - 2019-02-16 14:22 - 苏正成

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- % 完成 从 0 变更为 10

测试完成, 部分设备没有, 后面补发

#2 - 2019-02-19 16:09 - 李季祯

- 文件 485型六氟化硫变送器使用说明书V1.1.doc 已添加

- 文件 485型氧气传感器使用说明书V1.1.doc 已添加

#3 - 2019-02-20 11:31 - 王小京

已联系客服, 近期进行安装

#4 - 2019-03-08 10:08 - 王慧

- 指派给 从 李玲 变更为 王小京

- % 完成 从 10 变更为 30

#5 - 2019-03-19 14:00 - 李季祯

增加: 温感探测器 5 个 (带开关量的)

#6 - 2019-03-28 10:03 - 王小京

(485型六氟化硫变送器) 需开发, 请安排。

#7 - 2019-05-27 14:34 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

王小京, 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#8 - 2019-08-15 09:59 - 谢学龙

#9 - 2021-01-25 15:49 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为王丽红

#10 - 2021-01-26 11:55 - 王丽红

- 状态从已发货变更为完结

## 文件

dbCfg.db3	57 KB	2019-02-16	苏正成
485型六氟化硫变送器使用说明书V1.1.doc	1.53 MB	2019-02-19	李季祯
485型氧气传感器使用说明书V1.1.doc	1.53 MB	2019-02-19	李季祯