

项目综合 - 支持 #2095

南宁北杰科技有限公司 合同编号：OM20181226-7-1 辛桂明 合同编号：OM20190306-5

2019-02-20 11:36 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	辛桂明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
<p>1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 12 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 6 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 4 7 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 5 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1 8 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 3 9 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 个 5 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 5 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 3 12 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 2 13 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 6 14 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 个 3 15 电源开关12V/8.5A LRS-100-12 个 4 16 UPS检测模块 定制套 4 17 集中管理平台软件 OM-CMP-10 套 1 18 视频检测模块 定制套 1 合同已签,款已支付</p> <p>按常规发货,2019-1-21发货(可以的话,直接将货物送到客户处)</p> <p>甲方提供的交货地址:南宁市青秀区金洲路25号太平洋世纪广场A803 收货人:李桃 联系方式:17776648203</p> <p>安装调试直接跟收件人联系</p>			
<b>子任务:</b>			
支持# 2233: 加485转TCP/IP模块			调试中

历史记录

#1 - 2019-02-20 11:37 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2019-02-25 10:29 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#3 - 2019-02-25 10:30 - 谢学龙

- % 完成从0变更为20

订单测试,已发货

#4 - 2019-03-04 10:31 - 王慧

- 指派给从王慧变更为谢学龙

该项目谢学龙负责跟进,及时联系电商确认UPS协议,更新进程,

#5 - 2019-03-04 10:31 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2019-03-05 09:19 - 谢学龙

- % 完成从20变更为30

已跟客户联系

#7 - 2019-03-08 09:43 - 辛桂明

- 主题从南宁北杰科技有限公司 合同编号:OM20181226-7-1 辛桂明 变更为南宁北杰科技有限公司 合同编号:OM20181226-7-1 辛桂明 合同编号:OM20190306-5

南宁北杰科技有限公司 合同编号：OM20190306-5 辛桂明 配电监测器 OM-ACM-A601 个 4  
合客户增加到政法学院的项目当中，同已签，货款已申请跟上次的余款一起支付 按常规发货，2019-3-6发货  
甲方提供的交货地址：南宁市邕宁区仙葫五合大学城里，仙葫大道东北侧，青秀区政府后 收货人：麻工 联系方式：13807819635

#8 - 2019-03-11 16:27 - 辛桂明

- 文件 机架式HPR31 10-20k通讯协议.doc 已添加

ups已经提供，麻烦安排接入

#9 - 2019-03-26 16:56 - 王慧

QGS 指令的 编号 768-2

#10 - 2019-03-28 18:01 - 王小京

- % 完成 从 30 变更为 90

该项目常规设备、门禁、UPS都已调试正常。 485转TCP 一个；232转TCP 一个 有问题不能通讯。需更换

#11 - 2019-05-10 14:45 - 谢学龙

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 谢学龙 变更为 辛桂明

指导调试完结

#12 - 2019-12-18 16:35 - 辛桂明

- 状态 从 调试中 变更为 完结

## 文件

dbCfg.db3	65 KB	2019-02-25	谢学龙
机架式HPR31 10-20k通讯协议.doc	443 KB	2019-03-11	辛桂明