

项目综合 - 支持 #2107

宁波梅兰信息技术有限公司 余姚中医院项目 合同编号：OM20190226-7 辛桂明

2019-03-05 10:08 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.50 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 8 7 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 3 8 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 个 3 9 UPS检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付, 先测试好, 暂不发货 按客户定制名称和logo发货, 标贴按照约顿的标贴, 软件按T300软件版本刷机, 具体名称和要求如下: 嵌入式一体化集中监控管理主机 Yeton-III 台 1 短信电话报警模块 YD-ALARM 台 1 三相电量仪 YD-BSQ305 个 4 区域漏水检测器 YD-LD300 个 2 区域漏水检测电缆-5M YD-5M 根 2 烟感探测器 YD-94II 个 8 485转TCP/IP通讯转换器 YD-ZL30C 个 3 232转TCP/IP通讯转换器 YD-ZL30C 个 3 甲方提供的交货地址: 浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人: 汪斯善 联系方式: 15728013039			

历史记录

#1 - 2019-03-05 15:13 - 辛桂明

客户已确认2019-3-6日发货

#2 - 2019-03-06 16:32 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

产品测试完成

#3 - 2019-03-08 09:52 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 30

该项目由杜小栋负责指导调试, 及时联系客户。

#4 - 2019-03-08 14:41 - 辛桂明

- 文件 9E Shut i i ÷ .pdf 已添加

- 文件 9E_15-400K_Shut .pdf 已添加

- 文件 9E_15-400K_Shut地址表.pdf 已添加

- 文件 93E SHUT协议解析举例.pdf 已添加

- 文件 SHUT通用描述文件.pdf 已添加

UPS通讯接口协议, 客户已提供, 请安排接入

#5 - 2019-04-01 09:07 - 杜小栋

- 文件 93E SHUT协议解析举例.pdf 已添加

- % 完成从 30 变更为 90

剩余ups, 主机卡顿 其余已完成

#6 - 2019-04-04 17:19 - 杜小栋

- 文件93E20K-80KRS232通讯协议.7z 已添加

- 文件93PRRS232通讯协议.7z 已添加

#7 - 2019-05-06 14:16 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从90 变更为100

已完成调试

#8 - 2019-05-06 14:17 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#9 - 2019-12-18 16:36 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

dbCfg.db3	57 KB	2019-03-06	谢学龙
9E Shut i ÷ .pdf	58.9 KB	2019-03-08	辛桂明
9E_15-400K_Shut .pdf	279 KB	2019-03-08	辛桂明
93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2019-03-08	辛桂明
9E_15-400K_Shut地址表.pdf	279 KB	2019-03-08	辛桂明
SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2019-03-08	辛桂明
93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2019-04-01	杜小栋
93PRRS232通讯协议.7z	607 KB	2019-04-04	杜小栋
93E20K-80KRS232通讯协议.7z	1.17 MB	2019-04-04	杜小栋