

项目综合 - 支持 #2115

河北玖森科技有限公司（合同编号：OM20190305-16）【承德雪亮工程】（潘红妮）

2019-03-08 10:39 - 李季祯

状态:	调试中	开始日期:	2019-03-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T100 台 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 13 GSM短信报警模块 OM-B2 台 14 声光报警器 OM-D2 个 15 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 16 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 37 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 48 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 69 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 2 10 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 4 11 UPS 接入定制 1套 12 精密空调 接入 定制 3套 13 232转TCP/IP转换模块接入 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区赵陵铺镇太保路9号尚河明珠。 收货人：马二林 联系方式：15200015344。付款说明：已付款 包装说明：常规见（软件需要修改LOGO（登录界面和首页），见附件） 发货时间：2019-3-8			

历史记录

#1 - 2019-03-08 10:42 - 李季祯

- 文件 承德雪亮项目空调ups协议 客户图标.zip 已添加

#2 - 2019-03-08 15:03 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注|_|_1|温湿度传感器|ttySP3|17-25|17/18/19/20||_|_2|三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26||_|_3|漏水|ttySP3|36-41|36/37/38/39/40/41||_|_4|烟雾探测器|D11/2/3/4||_|_5|OM-B2短信猫|ttySP0|||]

#3 - 2019-03-08 16:41 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0908181B028 3、货发韵达单号：3102304633384/385

#4 - 2019-03-15 14:07 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 30

该项目由杜小栋负责跟进指导，及时联系客户，请知悉。

#5 - 2019-03-18 16:32 - 杜小栋

ups 协议需要开发

#6 - 2019-04-29 18:40 - 李季祯

- 文件 UPS BKH 通信协议（新）.rar 已添加

- 文件 机房3D图（新）.jpg 已添加

#7 - 2019-05-05 15:24 - 杜小栋

- 文件 M2 3 4 5 HTTP 系列 RS485 MODBUS 协议及配置 V1.2.xls 已添加

#8 - 2019-05-05 17:27 - 杜小栋

- % 完成 从 30 变更为 90

除ups其余已调试完成 ups为3个模块

#9 - 2019-05-06 10:07 - 杜小栋

- 跟踪从任务变更为支持

#10 - 2019-05-06 11:51 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为韦士飞

项目情况如下：1. 《M2345 HTTP系列RS485 MODBUS协议及配置V1.2.xls》协议需要开发，注意ups为3个模块，要开发全；以上，请知悉！

#11 - 2019-05-07 14:12 - 张定岩

协议已开发：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北玖森科技有限公司#2115

#12 - 2019-05-08 09:48 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

#13 - 2019-05-10 17:47 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从90变更为100

已完成安装调试

文件

承德雪亮项目空调 ups协议 客户图标.zip	662 KB	2019-03-08	李季祯
机房3D图（新）.jpg	118 KB	2019-04-29	李季祯
UPS BKH通信协议（新）.rar	462 KB	2019-04-29	李季祯
M2345 HTTP系列RS485 MODBUS协议及配置V1.2.xls	292 KB	2019-05-05	杜小栋