

## 项目综合 - 支持 #2119

廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 杜锦峰 (OM20190311-XA01)

2019-03-11 14:23 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
<b>描述</b>			
智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 报警主机 OM-B4 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 软件功能模块 对应硬件: 智慧机房主机 OM-A6 T100 对应硬件: 报警主机 OM-B4 配电检测模块 定制 (电量仪接入) UPS检测模块 定制 精密空调检测模块 定制 对应硬件: 温湿度传感器 OM-TH-B801 对应硬件: 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 对应硬件: 烟雾探测器 OM-ACC-A101 对应硬件: 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 网络状态检测模块 (pingIP) 发货地址: 甲方提供的交货地址: 河北省安平县汉王路2号 (河北安平农村商业银行股份有限公司) 收货人: 曹龙朔 联系方式: 15076677257 已付款50%, 尽快发货。			

### 历史记录

#1 - 2019-03-15 14:11 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋
- % 完成从 0 变更为 30

该项目由杜小栋指导调试, 请知悉。

#2 - 2019-03-19 11:36 - 农能艺

- 文件 ups2.jpg 已添加
- 文件 UPS.jpg 已添加

现场联系电话: 19943405517 曹经理

#3 - 2019-03-19 15:18 - 农能艺

补发DB9接头2套给客户 发货地址: 甲方提供的交货地址: 河北省安平县汉王路2号 (河北安平农村商业银行股份有限公司) 收货人: 曹龙朔 联系方式: 15076677257

#4 - 2019-03-19 17:37 - 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 90

剩余界面显示问题 以及一台UPS

#5 - 2019-03-20 09:11 - 韩建萍

DB9对接头 2对已补发, 货发韵达单号: 3102357440665

#6 - 2019-03-22 17:00 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 90 变更为 100

#7 - 2020-05-09 09:29 - 杜小栋

- 指派给 已删除 (杜小栋)

## 文件

---

UPS.jpg	125 KB	2019-03-19	农能艺
ups2.jpg	5.46 MB	2019-03-19	农能艺