

项目综合 - 支持 #2120

廊坊市博朋计算机技术开发有限公司 杜锦峰 OM20190311-XA02

2019-03-11 14:25 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 报警主机 OM-B4 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 软件功能模块 对应硬件: 智慧机房主机 OM-A6 T100 对应硬件: 报警主机 OM-B4 配电检测模块 定制 (电量仪接入) UPS检测模块 定制 精密空调检测模块 定制 对应硬件: 温湿度传感器 OM-TH-B801 对应硬件: 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 对应硬件: 烟雾探测器 OM-ACC-A101 对应硬件: 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 网络状态检测模块 (pingIP) 发货地址: 甲方提供的交货地址: 河北饶阳县人和西路106号 (饶阳县农村信用社) 收货人: 曹龙朔 联系方式: 15076677257 已付款50%, 尽快发货。			

历史记录

#1 - 2019-03-15 14:12 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋
- % 完成从 0 变更为 30

该项目由杜小栋负责指导调试, 请知悉。

#2 - 2019-03-21 17:35 - 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 100

已完成安装调试

#3 - 2019-03-21 17:35 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2020-05-09 09:29 - 杜小栋

- 指派给 已删除 (杜小栋)