

项目综合 - 任务 #2131

北京东方卓远科技有限公司 合同编号：OM20190318-3 （薛智垚）

2019-03-18 13:48 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 2 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 2 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 7 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 8 UPS检测模块 定制 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.3.19 三、技术部分：正常，UPS协议后面上传 四、收货地址及收货人：交货地址：北京市海淀区西三旗建材城中路19号一层东方卓远（高渡美院内）收货人：贺红梅 联系方式：13910580475 五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-03-19 15:13 - 杜小栋

|_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|24-25|24-25|| |_.2|单相市电|ttySP4-ttySP3|26|26|| |_.3|漏水|ttySP3|36|36||

#2 - 2019-03-20 09:08 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0711184A245 3、货发韵达单号：3102357440663/664

#3 - 2019-03-25 09:25 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李玲变更为杜小栋

- % 完成从0变更为20

该项目由杜小栋负责指导跟进，请知悉。

#4 - 2019-05-13 09:16 - 薛智垚

补发：DB9公母头 1对 收货地址：北京市昌平区昌平科技园区超前路13号 朱光双收 电话：13910654780

#5 - 2019-05-13 16:46 - 薛智垚

- 文件JBUS MODBUS for Netys, Itys, Mastersys_INSTRUCTION MANUAL_2010-05_IOM-2003-12_EN(1).pdf 已添加

客户周五去现场调试，请尽快安排开发！

#6 - 2019-05-14 11:32 - 杜小栋

项目情况如下：1、《JBUS MODBUS for Netys, Itys, Mastersys_INSTRUCTION MANUAL_2010-05_IOM-2003-12_EN(1).pdf》协议需要开发；客户周五去现场调试 以上，请知悉！

#7 - 2019-05-15 09:08 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为韦士飞

#8 - 2019-05-15 11:41 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

协议与编号 815-0 协议兼容

#9 - 2019-09-16 14:37 - 谢学龙

- % 完成从 20 变更为 90

设备已经调试完成，但主机出现死机访问不了的情况。

#10 - 2019-11-18 14:06 - 谢学龙

- 文件 1574056676(1).png 已添加

#11 - 2020-06-22 18:09 - 邓枢枫

增加一个 声光报警器 两个 16路开关量采集模块

文件

JBUS MODBUS for Netys, Itys, Masterys_INSTRUCTION MANUAL_2010-05_	17.5 KB	2019-11-18
1574056676(1).png		

薛智珏
谢学龙