

项目综合 - 任务 #2132

桂林远大优视信息服务有限公司 OM20181213-04 邓枢枫

2019-03-18 14:06 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 7 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 2 8 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 4 9 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 6 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 11 精密空调检测模块 定制 套 2 12 UPS检测模块 定制 套 2 1、付款方式:已付 2、发货时间:3月19号 3、技术方面:常规 4、发货地址:桂林市象山区环城南路桂林五金交电化工厂总公司平山仓库 唐建红 15014168184			

历史记录

#1 - 2019-03-19 17:34 - 苏正成

- 文件 dbCfg1.db3 已添加

产品已测试

#2 - 2019-03-20 08:55 - 邓枢枫

韵达: 3102375728282 3102375728283

#3 - 2019-03-21 17:18 - 邓枢枫

桂林市象山区环城南路桂林五金交电化工厂总公司平山仓库 唐建红 18177356715

#4 - 2019-03-22 15:34 - 邓枢枫

- 文件 精密空调-DME优化YDN23协议(V1.62)【电总协议 5 按键空调在主机14端子A B- (或者有一个网口7 8-); (DME9按键监控借口在J11 A B-)】.pdf 已添加

- 文件 精密空调-艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频Modbus 监控协议V1.2.pdf 已添加

- 文件 山特UPS 梦幻城堡C6_20KS通讯协议中文版.pdf 已添加

- 文件 易事特UPS EA800IIMODbus通讯协议.pdf 已添加

#5 - 2019-03-25 09:29 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 30

该项目由杜小栋负责指导跟进。请知悉。

#6 - 2019-03-27 17:34 - 杜小栋

已发送安装文档

#7 - 2019-08-27 16:35 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 100

已调试完成

#8 - 2020-04-26 11:08 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

dbCfg1.db3	61 KB	2019-03-19	苏正成
精密空调--DME优化YDN23协议(V1.62)【电总协议 5按键空调在主机113端口A B- (或者在19-03网口78-) ; (DME9按键监控借口在J11 A B-)】.pdf	133 KB	2019-03-22	邓枢枫
精密空调--艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2.pdf	416 KB	2019-03-22	邓枢枫
山特UPS 梦幻城堡C6_20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2019-03-22	邓枢枫
易事特 UPS EA800IIMODbus通讯协议.pdf	821 KB	2019-03-22	邓枢枫