

项目综合 - 支持 #2142

宁波梅兰信息技术有限公司

萧山三院动环 合同编号：OM20190320-5 辛桂明

2019-03-21 15:24 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-04-24
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 四门门禁控制 OM-ACC-A113 个 1 3 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 1 4 UPS检测模块定制 套 3 5 精密空调检测模块 定制 套 1 6 配电检测模块 定制 套 1 合同已签, 已支付预付款按客户定制logo和型号发货, 软件刷T300的软件, 客户要求的型号和名称如下: 1 嵌入式一体化集中监控管理主机 Yeton-III 台 1 2 四门门禁控制 YD-MDC200-C 个 1 3 485转TCP/IP通讯转换器 YD-ZL30C 个 1			

历史记录

#1 - 2019-03-21 15:29 - 辛桂明

2019年3月25日发货

#2 - 2019-03-25 09:37 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为40

该项目由杜小栋负责指导跟进, 请知悉。

#3 - 2019-03-26 09:06 - 辛桂明

- 文件SDA通信协议.pdf 已添加

- 文件通信协议Richcomm 工频输出单相(CDP CDT -约顿工频单单.doc 已添加

UPS和精密空调协议已提供, 请安排接入, 有一台是山特的UPS。

#4 - 2020-01-10 15:02 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从40变更为100

#5 - 2020-05-09 09:48 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#6 - 2020-05-23 11:50 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

文件

通信协议Richcomm 工频输出单相(CDP CDT -约顿工频单单.doc	61.5 KB	2019-03-26	辛桂明
SDA通信协议.pdf	496 KB	2019-03-26	辛桂明