

项目综合 - 支持 #2143

北京盛瑞安祥科技有限公司【项目名称：通许职专信息化】（合同编号：OM20190320-18）（潘红妮）（南宁发货）

2019-03-21 15:39 - 李季祯

状态:	调试中	开始日期:	2019-03-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T100 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 声光报警器 OM-D2 台 1 5 蓄电池内阻监测模块 OM-BOD-1000 个 1 6 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 1 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 8 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 4 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 1 10 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 11 IC卡 OM-ACC-A120 个 1 12 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 13 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 14 监控主机 套 1 15 精密配电柜 接入 套 1 16 UPS 接入 套 1 17 精密空调 接入 套 1 18 防雷监控接入 套 1 19 消防系统接入 套 1 甲方提供的交货地址：通许县中等职业学校（河南省开封市通许县城关镇开扶路）。 收货人：徐晓飞 联系方式：18137890590。 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-3-22			

历史记录

#1 - 2019-03-22 11:39 - 李季祯

- 主题从北京盛瑞安祥科技有限公司【项目名称：通许职专信息化】（合同编号：OM20190320-18）（潘红妮）变更为北京盛瑞安祥科技有限公司【项目名称：通许职专信息化】（合同编号：OM20190320-18）（潘红妮）（南宁发货）

#2 - 2019-03-25 09:47 - 王慧

- 跟踪从任务变更为支持

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为20

该项目由杜小栋指导跟进，请知悉。

#3 - 2019-03-28 13:42 - 李季祯

合同修改：精密空调 接入 套 1 改为普通空调监控，即需增加1个：1、空调远程控制器（单机）OM-ACA-A801 个 1 甲方提供的交货地址：通许县中等职业学校（河南省开封市通许县城关镇开扶路）。 收货人：徐晓飞 联系方式：18137890590。

#4 - 2019-03-28 16:03 - 李季祯

增加电池监控模块，一共两组电池，每组16节电池：1 蓄电池内阻监测模块 OM-BOD-1000 个 1 2 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 1 6 甲方提供的交货地址：通许县中等职业学校（河南省开封市通许县城关镇开扶路）。 收货人：徐晓飞 联系方式：18137890590。

#5 - 2019-03-28 17:08 - 韩建萍

货发韵达单号：3102357440728

#6 - 2019-04-26 16:27 - 李季祯

1、因发货失误，及设刚出场出问题，被客户投诉，因此为了弥补出差的问题，免费给客户做一个机房3D图，请知悉。

#7 - 2019-05-16 12:00 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从20变更为100

项目已完成调试！客户主机IP地址：192.168.10.16

#8 - 2019-09-10 15:33 - 李季祯

2019/8/31新增设备：1、配电监测器 OM-ACM-A601 1个 2、GSM短信报警模块 OM-B2(2G) 1个 已付款，已发货

#9 - 2020-05-09 09:10 - 杜小栋

- 指派给 已删除(杜小栋)