

项目综合 - 支持 #2144

中晖建工集团有限公司【项目名称：政务中心动环监控项目】（合同编号：OM20190319-10）
（辛桂明）(南宁发货)

2019-03-21 16:21 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-04-26
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 8 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 8 5 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1 6 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 个 2 7 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 8 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 2 9 8路NVR DS-7808NB-K2 台 1 10 200万像素半球 DS-2CD3325-I 台 8 11 监控专用硬盘 3T 个 1 12 16口POE网络交换机 DS-3E0318P-E 台 1 13 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 14 列头柜检测模块定制 套 2 15 漏水检测软件模块定制 套 1 16 消防检测软件模块定制 套 1 甲方提供的交货地址：四川省攀枝花市东区临江路6号 收货人：郑工 联系方式：18681235565 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-4-26			

历史记录

#1 - 2019-03-21 17:18 - 辛桂明

发货日期为2019-3-26日 以这个时间为准

#2 - 2019-03-25 08:58 - 李季祯

- 主题从 中晖建工集团有限公司【项目名称：政务中心动环监控项目】（合同编号：OM20190319-10）（辛桂明）变更为 中晖建工集团有限公司【项目名称：政务中心动环监控项目】（合同编号：OM20190319-10）（辛桂明）(南宁发货)

#3 - 2019-03-25 09:49 - 王慧

- 跟踪从 任务 变更为 支持

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 20

该项目由杜小栋指导调试，请知悉。

#4 - 2019-05-20 09:57 - 杜小栋

发送接线说明