

项目综合 - 任务 #2145

大连宏旗计算机网络技术发展有限公司(合同编号：OM20190315-17) (潘红妮) (南宁发货)

2019-03-22 08:57 - 李季祯

状态:	已发货	开始日期:	2019-03-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 备注 1 一体化监控主机 OM-A6-T100 台 1 (智慧机房主机) 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 软件价格为功能模块价格和 3 智能报警设备 OM-B4 台 1 (报警主机) 4 机房温度传感器 OM-TH-B801 个 1 (温湿度传感器) 5 线缆式漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 (区域漏水检测器) 6 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B801/20 根 1 7 三相电力检测仪 OM-ACM-A801 台 1 (三相电量仪) 8 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 9 配电开关检测仪 OM-ACM-A601 个 1 (配电监测器) 10 UPS 接入软件 定制 套 1 11 精密空调 接入软件 定制 套 1 12 消防系统接入软件 定制 套 1 13 视频系统接入软件 定制 套 1 14 门禁系统接入软件 定制 套 1 甲方提供的交货地址: 甲方指定地址。 收货人: 胡晓悦 联系方式: 13149872731 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 (标贴按清单名称) 发货时间: 2019-3-22 物流说明: 邮政			

历史记录

#1 - 2019-03-22 11:39 - 李季祯

- 主题从 大连宏旗计算机网络技术发展有限公司(合同编号：OM20190315-17) (潘红妮) 变更为 大连宏旗计算机网络技术发展有限公司(合同编号：OM20190315-17) (潘红妮) (南宁发货)

#2 - 2019-03-25 09:50 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

该项目由王慧指导跟进，请知悉。

#3 - 2019-05-29 15:02 - 李军海

现场客户联系电话 王工 13841166271

#4 - 2019-06-04 11:49 - 李季祯

- 文件 海康门禁通讯协议相关.docx 已添加

- 文件 精密空调通讯协议.docx 已添加

#5 - 2019-06-13 10:01 - 李季祯

- 文件 66061 JBUS MODBUS (梅兰GTS5500).pdf 已添加

#6 - 2019-07-01 11:46 - 李军海

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 20 变更为 40

杜小栋 负责这个项目，请知悉！

#7 - 2019-07-01 11:47 - 李军海

客户联系电话 13252950581

#8 - 2019-11-11 16:30 - 谢学龙

- 指派给从杜小栋 变更为 谢学龙

#9 - 2019-11-11 17:05 - 谢学龙

UPS 792

#10 - 2019-11-11 17:08 - 谢学龙

精密空调 2060

文件

海康门禁通讯协议相关.docx	34.2 KB	2019-06-04	李季祯
精密空调通讯协议.docx	1.7 MB	2019-06-04	李季祯
66061 JBUS MODBUS (梅兰GTS5500) .pdf	357 KB	2019-06-13	李季祯