

项目综合 - 任务 #2150

广西亚盛信息技术有限公司 合同编号：OM20190312-05（薛智垚）

2019-03-24 21:31 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.3.25 *三、技术部分：按照之前南宁公安局A8主机的配置升级，本次属于更换主机* 四、收货地址及收货人：交货地址：南宁市公安局 收货人：谢东宇 联系方式：186 7705 0715 五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-04-04 09:27 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李玲 变更为 谢学龙
- % 完成从 0 变更为 50

该项目由谢学龙负责指导跟进。

#2 - 2019-04-08 10:40 - 谢学龙

- % 完成从 50 变更为 80

外出现场调试

#3 - 2019-05-07 10:02 - 谢学龙

- 文件 4936最后调试数据.txt 已添加

#4 - 2019-05-07 10:03 - 谢学龙

- 文件 UPS-ModbusRegisterMap_ToPublish_2.pdf 已添加
- 文件 施耐德精密空调-485协议.pdf 已添加

UPS、精密空调协议

#5 - 2019-05-07 10:04 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#6 - 2019-06-15 10:44 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 谢学龙 变更为 薛智垚
- % 完成从 80 变更为 100

项目已经调试完成

文件

4936最后调试数据.txt	4.69 KB	2019-05-07	谢学龙
UPS-ModbusRegisterMap_ToPublish_2.pdf	50.4 KB	2019-05-07	谢学龙

施耐德精密空调-485协议.pdf
dbCfg.db3

65.8 KB
68 KB

2019-05-07
2019-05-07

谢学龙
谢学龙