

项目综合 - 任务 #2160

西安昇琪智联电子科技有限公司 合同编号：OM20190326-03（薛智垚） 南宁发货

2019-03-27 14:42 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2019-03-27					
优先级:	普通	计划完成日期:						
指派给:	王小京	% 完成:	100%					
类别:		预期时间:	0.00 小时					
目标版本:		耗时:	0.00 小时					
描述								
序号	品名	型号	单位	数量	1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台	12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套	13	UPS接入
		定制	套	24	精密空调协议接入	定制	套	2
一、款项：已支付 二、发货时间：2019.3.27 三、技术部分：UPS和精密空调协议需要开发。								
四、收货地址及收货人：交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622								
五、快递方式：韵达快递								

历史记录

#1 - 2019-04-01 14:24 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从廖丽娜变更为王小京
- % 完成从0变更为20

该项目由王小京负责指导跟进，请知悉。

#2 - 2019-04-03 17:49 - 王小京

- % 完成从20变更为50

两台UPS已通讯正常；精密空调还需测试

#3 - 2019-04-04 17:31 - 王小京

- % 完成从50变更为90

#4 - 2019-04-04 17:32 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从90变更为100

精密空调两套调试正常。定制项调试结束

#5 - 2020-07-08 16:53 - 王小京

- 描述已更新。
- 状态从调试中变更为完结

文件

UPS协议WinnerPro 3-1 10K-20K communication Protocol (Custom use).doc	210 KB	2019-03-27	薛智垚
Voltronic Power UPS communication Protocol for HV 3-3(RD Version).doc	589 KB	2019-03-27	薛智垚
专业空调远程监控系统通讯协议-201012-公开.pdf	148 KB	2019-03-27	薛智垚
精密空调(05130041)通信协议-A5-EVO-CyberMate-DX-电总协议(中文)(2).doc	268 KB	2019-03-27	薛智垚