

项目综合 - 支持 #2168

宁波梅兰信息技术有限公司 慈城机柜动环 合同编号：OM20190401-9 辛桂明（西安发）

2019-04-02 10:43 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2019-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-04-25
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 机柜式温湿度传感器 OM-TH-B901 个 3 （带磁吸附温湿度传感器）3 空调远程监控 定制套 14 UPS监控 定制 套 15 微信报警 定制 套 1 合同已签，客户下午安排打款 按中性发货，不需要贴任何标贴，同时软件版本刷A6 T300版本 甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039			

历史记录

#1 - 2019-04-03 09:39 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0711184A391 3、货发韵达单号：3102357440772/773

#2 - 2019-04-04 09:19 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为30

该项目由杜小栋负责指导跟进。

#3 - 2019-04-24 14:40 - 辛桂明

- 文件 C1K-20KUPS通讯协议(1).pdf 已添加

- 文件 海信空调通讯协议20151119 35GWTSZBp.pdf 已添加

- 主题从宁波梅兰信息技术有限公司 合同编号：OM20190401-9 辛桂明（西安发） 变更为宁波梅兰信息技术有限公司 慈城机柜动环 合同编号：OM20190401-9 辛桂明（西安发）

UPS和精密空调通讯协议已提供，请安排接入，客户准备要实施。

#4 - 2019-05-06 16:56 - 杜小栋

海信空调通讯协议20151119 35GWTSZBp.pdf 需要开发

#5 - 2019-05-06 17:42 - 李军海

项目进度情况：1.《海信空调通讯协议20151119 35GWTSZBp.pdf》协议需要开发，请安排；2.预计下周一（5月13日）客户到现场调试；以上，请知悉！

#6 - 2019-05-06 17:42 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为韦士飞

#7 - 2019-05-08 09:33 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

协议中只看到有控制命令，没有数据读取命令。请核对！！

#8 - 2019-05-10 14:53 - 杜小栋

《海信空调通讯协议20151119 35GWTSZBp.pdf》协议已和厂家核对 只有这一种协议 客户意见先安装控制的来做 显示数据采用 控制后返回的数据 客户反映先不做接入

#9 - 2020-01-10 15:02 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 100

文件

C1K-20KUPS通讯协议(1).pdf	62.2 KB	2019-04-24	辛桂明
海信空调通讯协议20151119 35GWTSZBp.pdf	208 KB	2019-04-24	辛桂明