

项目综合 - 支持 #2169

智慧云顶（北京）信息技术有限公司（OM20190402-XA01）杜锦峰 解放军后勤项目 西安发货

2019-04-02 14:17 - 农能芝

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>智慧机房主机 OM-A6 T100-MAX 台 1 报警主机 OM-B4-4G 台 1 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 个 1 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 IC卡 OM-ACC-A120 张 5 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 1 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 软件模块: 监控主机 1 对应硬件: 智慧机房主机 OM-A6 T100 配置管理 1 对应硬件: 报警主机 OM-B4-4G 串口屏展示 1 对应硬件: 触摸动环屏 OM-ACC-A103 配置管理 1 3D界面 OM-3D 市电监控 1 对应硬件: 三相电量仪 OM-ACM-A801 配电监控 1 对应硬件: 配电监测器 OM-ACM-A601 UPS监控 1 UPS检测模块 定制 (需要DB9接头及232/485调试工具) 空调远程监控 1 精密空调检测模块 定制 配置管理 1 对应硬件: 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 温湿度监控 4 对应硬件: 温湿度传感器 OM-TH-B801 烟感监控 2 对应硬件: 烟雾探测器 OM-ACC-A101 配置管理 1 对应硬件: 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 配置管理 1 对应硬件: 指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 配置管理 1 对应硬件: 双门磁力锁 OM-ACC-A122 配置管理 1 视频检测模块 定制 红外监控 1 对应硬件: 红外探测器 OM-ACC-A100 对应硬件: 温湿度传感器 甲方提供的交货地址: 北京市海淀区苏州街紫金长河4-3-1606室 收货人: 郭天资 16619800966 客户明天付款, 希望今天能把货先发出去。</p>			

历史记录

#1 - 2019-04-03 09:43 - 韩建萍

1、货已领, 技术已测试 (触摸动环屏, 双门磁力锁由南宁发货) 2、主机SN:A0908181B030 3、货发韵达单号: 3102357440770/771

#2 - 2019-04-04 09:37 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从廖丽娜 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 20

该项目由杜小栋负责指导跟进。

#3 - 2020-09-08 15:57 - 农能芝

- 描述 已更新。