

项目综合 - 支持 #2171

白山鸿安网络科技有限公司 OM20190402-XA02 杜锦峰

2019-04-02 14:52 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
描述			
智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 8 声光报警器 OM-D2 台 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 软件模块: 监控主机 2 对应硬件: 智慧机房主机 OM-A6 T100 配置管理 2 3D界面 OM-3D 市电监控 4 对应硬件: 三相电量仪 OM-ACM-A801 配置管理 2 对应硬件: GSM短信报警模块 OM-B2 烟感监控 8 对应硬件: 烟雾探测器 OM-ACC-A101 配置管理 2 对应硬件: 声光报警器 OM-D2 UPS监控 2 UPS检测模块 定制 空调远程监控 2 精密空调检测模块 定制 配置管理 2 对应硬件: 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 温湿度监控 12 对应硬件: 温湿度传感器 OM-TH-B801 发货信息待补充			

历史记录

#1 - 2019-04-03 15:22 - 农能艺

甲方提供的交货地址: 吉林省白山市抚松县联通公司 收货人: 赵立新 联系方式: 18604392269

#2 - 2019-04-03 15:34 - 农能艺

客户已付款, 今天发货。

#3 - 2019-04-08 09:48 - 农能艺

- 指派给从廖丽娜变更为李军海

客户已开设安装, 需要有技术支持指导安装。现场电话: 15143979500 李工。客户已经在安排支付第二笔款项, 可以先指导安装, 确认到账后再调试。UPS和精密空调型号稍后客户提供过来后上传。

#4 - 2019-04-08 10:35 - 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 50

已经联系客户, 并发送接线资料。

#5 - 2019-04-08 16:34 - 农能艺

UPS品牌型号为: 科士达 YDC3340H 精密空调品牌型号用户尚未提供, 正在催。

#6 - 2019-04-08 16:36 - 农能艺

- 跟踪从任务变更为支持

#7 - 2019-04-08 17:13 - 农能艺

西安补发两个OM-B2短信报警模块 顺丰寄付: 054803580824

#8 - 2019-04-10 11:15 - 农能艺

空调型号: 海信机房专用空调: HF-250LW/TS06SD

#9 - 2019-04-18 17:10 - 农能艺

- 文件 KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2 (白山鸿安UPS协议).pdf 已添加

- 文件ups型号(白山鸿安).jpg 已添加

#10 - 2019-04-19 08:58 - 谢学龙

UPS---编号791-0

#11 - 2019-04-19 13:38 - 李军海

- 文件 海信通讯协议.pdf 已添加

- 状态从 新建 变更为 已发货

#12 - 2019-04-22 12:00 - 张定岩

精密空调已经开发好，上传：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-白山鸿安网络科技有限公司#2171

文件

KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2(白山鸿安UPS协议).pdf	266 KB	2019-04-18	农能艺
ups型号(白山鸿安).jpg	59.3 KB	2019-04-18	农能艺
海信通讯协议.pdf	5.54 MB	2019-04-19	李军海