

项目综合 - 任务 #2194

北京紫翰科技有限公司 合同编号：OM20190409-05 邓枢枫（西安发）

2019-04-11 09:51 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 区域漏水检测电缆-8M OM-LDA-B601/8 根 5 精密空调检测模块 定制 6 UPS检测模块 定制 7 电量仪软件检测模块 定制 1、付款方式：已付 2、发货时间：4月11号 3、技术方面：常规 4、发货地址：北京市朝阳区西大望路21号（合生汇）联系人：王红波 18637222652			

历史记录

#1 - 2019-04-11 11:17 - 邓枢枫

电量仪软件接入，需要换成 1个三相电量仪 + 3个互感线圈

#2 - 2019-04-11 11:42 - 邓枢枫

序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 区域漏水检测电缆-8M OM-LDA-B601/8 根 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 7 精密空调检测模块 定制 套 18 UPS检测模块 定制 套 1 1、付款方式：已付80% 2、发货时间：4月11号 3、技术方面：常规 4、发货地址：北京市朝阳区西大望路21号（合生汇）联系人：王红波 18637222652

#3 - 2019-04-11 15:02 - 王小京

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#4 - 2019-04-12 09:22 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0908181B020 3、货发韵达单号：3102413978648/649,区域8M线缆由南宁发货。

#5 - 2019-04-25 09:57 - 邓枢枫

- 文件 工频机协议(2400B).xls 已添加

#6 - 2019-04-26 15:09 - 邓枢枫

- 文件 ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf 已添加

#7 - 2019-04-26 16:34 - 王小京

精密空调：2049-0

#8 - 2019-04-30 10:09 - 李军海

UPS 协议编号=782-0，请知悉！

#9 - 2019-05-06 17:11 - 王小京

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为100

UPS更改为782-1；设备调试完结，三相电量仪电压未接线。

#10 - 2019-05-13 17:38 - 王小京

该项目调试完结

#11 - 2019-05-27 13:53 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 王小京 变更为 邓枢枫

项目已完结

#12 - 2019-10-24 13:58 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

dbCfg.db3	58 KB	2019-04-11	王小京
工频机协议(2400B).xls	20 KB	2019-04-25	邓枢枫
ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2019-04-26	邓枢枫